

施工图会检纪要

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

签发：徐耀生

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.07.31
会议主持人	李海洲		
会检图册：光伏区桩基、箱逆变及开关站技术图纸；光伏区、箱逆变及开关站电气图纸；			
本次会议内容：			
一、设计院技术交底问题			
1、桩承载力要求满足设计要求，施工前须试桩。			
2、桩顶和承台的连接详图见图集 10G409，务必按图集施工。			
3、因箱变和逆变器桩顶标高不同，施工前请务必消化图纸，确保各构件及埋件位置、标高准确。			
4、总平图中，各箱逆变位置、朝向不同，请务必根据总电缆敷设路径，设置好各箱逆变的电缆吊钩和转角处桩的电缆支架，确保后期电缆正常敷设。			
5、途中所有要求请按最新规范。			
6、施工前务必提前消化图纸内容，有不明确之处请及时与设计沟通、联系。			
二、监理单位图纸问题咨询			
1、图纸（HL-G1901S-T0304-03）与图纸（HL-G1901S-T0304-04）逆变器边侧的纵向尺寸不符。			
设计院涂工回复：图纸（HL-G1901S-T0304-04）所标注尺寸 5040 为准。			
2、图纸（HL-G1901S-T0304-04）1-1、2-2 剖面图中的逆变器未标注到 650 的高度。			
设计院涂工回复：图纸（HL-G1901S-T0304-04）1-1、2-2 剖面图中的逆变器边侧桩承台应标注到 650 的高度。			
3、图纸（HL-G1901S-T0304-04）3-3 剖面逆变器桩及承台逆变器侧桩及承台是否应该显示。			
设计院涂工回复：图纸（HL-G1901S-T0304-04）3-3 剖面逆变器桩及承台逆变器侧桩及承台不应该显示。			
三、总包单位图纸问题咨询			
1、箱逆变基础检修平台的钢格栅是否可以更换成钢筋混凝土板。			
设计院涂工回复：考虑到桩基承载不可以更换，按图纸施工。			
2、光伏区 8#、13#、14#、15#箱逆变桩位点图纸什么时候可以出来。			
设计院涂工回复：预计下周一出图。			
3、光伏区接地环网扁铁是否可以优化。			
设计院王院长回复：目前是最优方案，按图纸设计要求施工。			



扫描全能王 创建

4、光伏区 8 区及其它部分区域桥架容积不够，是否需要加大桥架容积。
设计院王院长回复：重新审核图纸并进行优化。

会签意见:  业主项目部(章) 北鑫源光伏互补电站 3404040101264 2019.7.31	会签意见:  监理单位(章) 总监工程师 2019.7.31	会签意见: 设计单位(章) 设计总 王磊	会签意见:  施工项目部(章) 项目经理: 朱青友 2019.7.31
--	---	--	--

注 会检纪要由监理项目部起草，经业主项目经理签发后执行。

