

施工图纸会审记录

项目名称：常州金坛禾一新能源科技有限公司 10.8MWp 光伏发电项目

编号：DQ-D02-001

专业	电气二次	图纸号	本卷册
会审时间	2020.06.10	卷册号	D0201
会审方法	会议	图纸名称	光伏区监控系统卷册
序号	会审内容及发现问题		回复
	D0201 光伏区监控系统卷册		
1	D0201-01 说明中“本项目共设 4 个并网点低压并网开关柜中”是什么意思啊？3 个测控通讯装置应接至交换机，不是一个测控通讯装置接到另外一个测控通讯装置。另外请补充示意防火墙及路由器的接线。	回复：全站 14 个并网点。3 个箱变测控可直接接至交换机。防火墙和路由需与厂家进一步落实。	
2	D0201-07：清册中序号 10：起点改为“低压并网柜多功能表”，终点改为“相邻低压并网柜多功能表”，此电缆型号按技术协议要求应采用 RS 485 专用通信电缆“ASTP-120Ω (for RS485 & CAN) one pair 18AWG”；序号 11 的电缆为标准工业以太网线 CAT7。	同意调整。	
3	D0202-01：预制舱及 3#厂房内安装的网络球机，在预制舱图纸说明中标注为预留位置，数量也应在本图中开列，请增加材料表中球机数量。考虑到后期通信方便，建议预制舱及 3#厂房配电室内的网络球机应采用与屋顶相同型号产品。	预制舱有自带枪机，3#厂房配置枪机。	
4	D0202-02：硬盘专用硬盘图纸标注 4TB，不满足技术协议中“视屏控制站硬盘容量应满足所有摄像头（屋顶+预制舱等）不间断存储至少 15 天的要求。”，请增加硬盘容量。	材料为 4 块 4T 硬盘。	
5	D0203 低压柜二次原理图此部分开关柜厂家二次图纸已进行更新，请设计院应将所有图纸更新一下（因为很多端子编号等细节部分都有改动，请更新本册的所有图纸）。 厂家最新的图纸参见本次的 CAD 图纸。	同意修改	
6	D0213 光伏区通信 D0213-04：将并网柜内的多功能表串联后接入对应测控装置。RS-485 通信电缆请按技术协议要求采用专用的 RS 485 通信电缆“ASTP-120Ω (for RS485 & CAN) one pair 18AWG”。	同意修改。	
建设单位：常州金坛禾一新能源科技有限公司 参加会审人员：[签字] 日期：2020.6.10		设计单位（章）：[盖章] 参加会审人员：[签字] 日期：2020.6.10	
监理单位（章）：[盖章] 参加会审人员：[签字] 日期：2020.6.10		施工单位（章）：[盖章] 参加会审人员：[签字] 日期：2020.6.10	

注：本表经业主单位签发后生效，视同设计文件组成部分，与各方留档。



扫描全能王 创建