

施工图纸会审记录

项目名称：常州金坛禾一新能源科技有限公司 10.8MWp 光伏发电项目

编号：DQ-D01-001

专业	电气一次	图纸号	本卷册
会审时间	2020.06.10	卷册号	D0103
会审方法	会议	图纸名称	电气安装图
序号	会审内容及发现问题		回复
	D0103 电气安装图		
1	D0103-02: 按技术协议要求, 增加如下两条说明: 1、每个预制舱应配置一套火灾自动报警系统及一只声光报警装置, 应采用优质产品。声光报警装置安装于预制舱的主入口门外上方。火灾报警系统的报警输出除用于声光报警装置报警外, 尚应预留至后台监控系统及厂区消防系统的备用接点。		火灾报警、视频监控等在技术协议中要求, 具体布置详见电气二次专业相关论述。
2	预制舱配电箱采用 TN-S 供电方式, 配置双路自动切换装置, 除满足预制舱本体所有插座、照明、消防等辅助设施供电及 1 路独立的通讯监控设备电源、1 路增压水泵电源外, 尚应至少预留一个 32A 的 3P 微断及 4 个 16A 的 1P 开关作为备用电源回路。上述两条应及时通知预制舱厂家。预制舱厂家尚应满足技术协议中的其它要求。		建议通知厂家, 满足要求以上要求即可。相应设计说明更改在竣工图中补充。
3	D0103-03: 同 D0103-02 图纸, 增加两条说明。按技术协议要求, 还有一面工具箱柜, 可布置在资料柜旁, 请完善。		增加说明部分同 1, 工具柜在总的材料表中已开列, 摆放位置, 现场决定。
4	D0103-09: 1、图中的“注: 电缆支架做法详见《F1421S-D0110-02 电缆支架做法详图》图纸”, 引用的是另外项目的图纸, 请把此图纸直接放在本册图纸中		D0103-09 就是电缆支架做法详图, 说明为图框复制时笔误, 在竣工图中删除。
5	图纸到底是预埋扁钢后焊接角钢支架, 还是直接预埋角钢, 或角钢和扁钢同时预埋? 接地扁钢应另行敷设。		常规是预埋扁钢后焊接角钢支架。
6	电缆多, 建议将电缆沟内主架替换为如镀锌 $\angle 63 \times 63 \times 6$		同意修改
7	补电缆沟的土建图纸, 应表示清楚角钢和扁钢如何预埋, 要充分考虑到本项目低压大电缆较多, 发一张国网的典设图纸给你们参考。		补充土建图纸。
建设单位(章): 参加会审人员: 日期: 2020.6.10		设计单位(章): 参加会审人员: 日期: 2020.6.10	施工单位(章): 参加会审人员: 日期: 2020.6.10
		监理单位(章): 参加会审人员: 日期: 2020.6.12	

注: 本表经业主单位签发后生效, 视同设计文件组成部分并予以存档, 与会各方留执。



扫描全能王 创建