

施工图会审纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-TJ-C02-002

签发：李仓立



会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 01 月 20 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：桩基支架工程图纸会审			
一、参建单位： 建设单位：上海华电福新崇明能源有限公司 设计单位：国电南京自动化股份有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：国电南京自动化股份有限公司 二、会议内容： 2021 年 01 月 20 日下午 14:00 在项目工程部会议室由监理部组织建设单位、设计单位、施工单位及相关专业人员进行桩基工程图纸会审，形成纪要如下： 1、要求开关站地基处理设计交底图纸会审记录设计单位回复并签字盖章后，由总包单位移交给监理部存放。 2、1月30号之前必须找第三方检测对工程桩进行抗压、抗拔、抗剪试验。 3、下周一设计单位提供开关站综合楼的结构图。 附：图纸评审意见、会议签到表			
主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 01 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

图纸评审意见

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-TJ-C01-002

图纸专业	土建	图纸卷册及名称	SAC-G2101S-T020 光伏区场区围栏图 SAC-G2101S-T0204 光伏区道路图 SAC-G2101S-T0301 支架布置图 SAC-G2101S-T0302 光伏阵列支架基础图
图纸编号	会检意见		设计答复
SAC-G2101S-T 0203	无		
SAC-G2101S-T 0204	无		
SAC-G2101S-T 0301-02 (04)	建议考虑增设光伏支架直拉杆,以防结构变形。		经结构计算,无需增加。
SAC-G2101S-T 0301-03	为便于安装找正,支架立柱螺栓孔请考虑设计为椭圆形。		在保证构件结构安全的情况下,会与厂家沟通,使孔位便于安装。
SAC-G2101S-T 0302-01	1、由于渔塘污泥和回填土深度不一,请设计校核入桩深度是否满足光伏组件承重和风、雪载荷影响? 2、桥架、逆变器距正常水位高度未见标注,请明确,同时考虑防止暴雨天气水位上涨淹没光伏支架设备情况。		1:设计成果均经过 PKPM 等专业设计软件计算,均加载了光伏组件重量和风、雪荷载等各项荷载,且计算满足要求。 2:设计的桥架、逆变器高度均满足不会被暴雨天气水位上涨淹没的要求,逆变器、桥架安装高度见电气安装图纸。
设计单位人员(签字): 	建设单位人员(签字): 	监理单位人员(签字): 	施工单位人员(签字): 
设计单位(盖章): 	建设单位(盖章): 	监理单位(盖章): 	施工单位(盖章): 
2021年01月20日	2021年01月20日	2021年01月20日	2021年01月20日

注: 1、本表由相关参建单位填写,监理单位汇总,由建设单位转交设计单位。

2、本表回复意见由设计单位填写,凡需作出设计修改,由设计单位另出设计变更通知单。

3、本表可作为图纸会审纪要的附件。