

A.0.11 图纸会检纪要

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：TN-CXZW-TZHJ-001

工程名称		江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目		结构形式	彩钢瓦
建设单位		长兴智旺新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位		九州能源有限公司/杭州鸿晟电力设计咨询有限公司		施工单位	海宁科茂微电网技术有限公司
会检日期		2021. 10. 16		会检地点	天能动力项目部
主持人		贝振飞			
参加人员签名	建设单位		长兴智旺新能源科技有限公司		
	监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司		
	设计单位		九州能源有限公司/杭州鸿晟电力设计咨询有限公司		
	施工单位		海宁科茂微电网技术有限公司		
说明	本次会检图纸有：				
序号	图号		会检问题		会检答复意见
1	D0101-01-D0101-16		1、需明确电缆桥架容积比不超 40%，标注电缆桥架的转弯半径和施工工艺；2、外露直流电缆不建议用镀锌钢管；3、桥架铺设设计有遗漏，确认桥架使用型号；4、缺少电缆沟的设计；并网柜的土建基础设计；桥架内使用绑扎材料确认。5、提供电缆载流量表；6、并网电缆不建议 3 拼重新优化一下方案；		1、相关图纸图纸添加说明；2、直流小线无铠装保护需额外做保护；3、具体尺寸图中已做标注；4、电缆沟设计图纸补充，并网柜厂家未定无法设计基础，桥架内采用；5、见附图标注；6、此型号和原来设计保持一致，方便检修更换
2	Z0101-01		无		无

	4	距，保持一定安全距离。运维通道和桥架施工尺寸不明。	规范明文要求，运维通道尺寸图纸已标注
设计 交底	内容：详见图纸设计交底纪要		
 专工： 日期：	 专代： 日期：	项目监理部： 专监： 日期：2021.10.16	 施工单位： 负责人： 日期：2021.12.16

- 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时，应在“存在问题”、“修订意见”栏内注明“无”。
- 2、本表一式四份，由施工方整理，监理单位存两份，与会单位会签各保存一份。