

图纸评审意见

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

编号：001

专业	土建及电气		
图纸编号	评审意见		设计答复
192C-D0110	1, 检修通道无空间 2, 电缆埋设未在冻土层以下 3, 箱变接地图中标示不详。其他无意见, 按图纸施工		1. 检修通道与现场沟通后按图纸施工。 2. 电缆直埋方式采用: 电力工程电缆设计标准 GB50217-2018 5.3.4 电缆直埋敷设于冻土地地区时, 应埋入冻土层以下, 当受条件限制时, 应采取防止电缆受到损伤的措施。防止受到损伤的措施, 参照 GB 50168-2018 6.2.2 的条文解释防止电缆损伤的两种方法 (1) 上下铺设 100mm 厚河沙 (2) 电缆敷设在浅槽内, 敷设河沙, 再敷设盖板。 本图纸 192C-D0110-06 说明 2. 光伏场区电气线路直埋敷设, 室外埋深不少于 0.7m, 在电缆上下各铺 100mm 厚的河沙, 电缆上端河沙上方加保护盖板 (砖或水泥板)。符合设计要求。 3. 箱变接地具体图纸为 192C-D0111-08
192C-D0111	无意见, 按图纸施工		同意
192C-D0301	无意见, 按图纸施工		同意
192S-T0101	无意见, 按图纸施工		同意
192S-T0102	设备基础台阶做法建议改成砼或者铁爬梯, 其他无意见, 按图纸施工		砌体台阶施工便捷, 满足设计和检修要求, 建议维持砌体台阶做法。
设计单位 (盖章):	建设单位人员 (签字):	监理单位人员 (签字):	承包单位 (盖章):
设计单位 (盖章):	建设单位 (盖章):	监理单位 (盖章):	承包单位 (盖章):
日期:	日期:	日期:	日期: