





中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

施工图设计技术交底/图纸会审纪要

编号: ZJHD-ZCQSY-JY-01

分册编号	D101、D102、D103、D104、D105、D106、D107、D108、T101-101、T101-102		
分册名称	发电单元系统图、太阳能组件平面布置图，逆变器通信系统图、组串接线详图、组件布置图、组串接线图、低压电缆敷设图、通信电缆敷设图、电缆桥架布置图、防雷接地布置图、光伏专业电缆清册、预制板屋面及混凝土屋面光伏支架布置图、施工图等		
日期	2023.07.23		
会审纪要： 1、前期可研中箱变容量分别为：1台 1000kVA、2台 2500kVA，系统图中为 1台 1000kVA、3台 1600kVA； 设计答复：根据接入系统批复方案，箱变容量为 1台 1000kVA、3台 1600kVA； 2、前期可研中采用 6台 50kW 逆变器、10台 70kW 逆变器、39台 110kW 逆变器，系统图中为：5台 50kW 逆变器、45台 110kW 逆变器； 设计答复：中车逆变器没有 70kW 这款型号。其次，逆变器配置需根据实际组件布置及组串接线图而定； 3、前期可研中采用 545Wp 单晶硅光伏组件，图中为 550Wp 单晶硅光伏组件； 设计答复：可研中未列出 550Wp 单晶硅光伏组件性能比较，结合厂家意见及参考近期同类型工程光伏组件配置及使用反馈，550Wp 单晶硅光伏组件性能更有优势； 4、支架施工图中未列结构胶量单。设计答复：后续单独列出。 5、装机总容量与前期可研中一致，各屋顶分配容量与前期可研中不一致； 设计答复：为充分利用拟建光伏区域屋顶面积，集中建设区域，尽量减少对现有路面、绿化的破坏，也为后续运维提供方便。现将部分屋顶的光伏组件布置作了调整，详见“组件布置调整说明”。			
建设单位： 	设计单位： 	总承包单位： 	监理单位： 
2023年7月23日	2023年07月23日	2023年07月23日	2023年07月23日



扫描全能王 创建