

宁波市预拌混凝土行业 预拌混凝土出厂合格证（表一）

生产企业：宁波富甬建材有限公司

编号：HZW20201229-1

生产日期	2020年12月29日			混凝土标记	BC30-200±30-GD25-P.042.5				
施工单位	浙江慈农电力发展有限公司			浇筑方式	泵送				
工程名称	上汽大众17兆瓦分布式光伏发电项目								
工程部位	设备基础及平台浇筑								
设计配合比 (kg/m ²)	胶凝材料				纤维	砂	石	水	减水剂
	388				0	740	1100	175	8
生产配合比 (kg/m ³)	水泥	掺合材料			纤维	砂	石	水	减水剂
		粉煤灰	矿粉	膨胀剂					
	310	60	55	0	0	740	1100	180	8
拌合材料状况	种类	品种/厂名			规格		检验报告编号		
	水	自来水			——		——		
	水泥	海螺			P.042.5		C2020-1229		
	细骨料	泰基			长江砂		S2020-1229		
	粗骨料	慈溪			5-25 (mm)		G2020-1229		
	掺合料	粉煤灰			II级		F2020-1229		
		矿粉			S95		K2020-1229		
		纤维			——		——		
	外加剂	慈溪市万泰建材有限公司			SL-1高效泵送剂		AD2020-1229		
杭州合磊			SY-K		——				
说明事项	1、配合比设计按JGJ55《普通混凝土配合比设计规程》、GBJ146《粉煤灰混凝土应用技术规范》、GBJ50119《混凝土外加剂应用技术规范》、JGJ28《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规范》 2、本表格依据GB/T14902《预拌混凝土》、宁波市建安质监[2007]第19号《宁波市区预拌混凝土质量监督暂行规定》编制 3、拌合水：均使用符合饮用水标准的自来水，可免检。 4、混凝土强度28天后补报。								

编制：吴永芳

审批：吴合志



扫描全能王 创建