

安全检查报告

2017年6月8日定边公布井光伏园区监理项目部组织陕西恒达电力有限公司相关人员对施工现场进行安全检查工作。

重点排查现场违章问题表对配电箱、安全工器具、施工机械、施工作业面、材料堆放处、库房进行检查。以下为部分摘要。



对配电箱接线，配电箱接地，三相五线制检查，检查配电箱灭火器配置以及配电箱检查记录填写情况。



对安全防护用品的生产日期合格证检查并记录



对现场施工作业面、高空作业安全防护进行检查。

检查组通过全面、彻底的排查、不留死角，检查结果总体情况良好，无重大安全隐患。存在问题如下

存在的问题

- 1、部分工人安全意识淡薄，天热存在安全帽不系帽带现象，工人工作服着装不整洁。
- 2、现场设备材料堆放混乱，不符合安全规定。
- 3、现场偶尔有工人吸烟。
- 4、配电箱无接线图。
- 5、交叉作业，存在土建工人未带安全帽现象。
- 6、现场安全文明施工警示标识缺少。

整改措施及建议

继续加强工人安全教育，必要时采取罚款处理，严格执行安全规定。按《安全生产法》《安规》相关规定立即整改，完善施工现场各种安全标识。