

图纸会审专题例会会议纪要

工程名称: 安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GFZT-04

会议地点	中核二三安丘项目部会议室	会议时间	2017 年 04 月 22 日
组织单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司	主持人	严卫忠
会议议题	关于 35KV 集电线路施工图纸会审等相关事宜		

业主方:


- 1、铝导体电缆更换为铜电缆导体;
- 2、玻璃绝缘子更换为复合绝缘子;
- 3、地线+ADSS 是否可以更换为 OPGW, 如果可以建议更换, 如果不行按原方案执行;
- 4、电缆穿管保护管 CPVC 更改为钢管, 电缆会过路;
- 5、总包方、设计院确认好电缆上塔、下塔施工方案;
- 6、接地电阻不大于 10Ω , 应根据对应电阻率进行确认;
- 7、电缆招标选择业主方提交给总包单位的短名单, 统一材料;
- 8、通讯, 2 根 ADSS, 5km 光缆接线盒?
- 9、电缆爬塔需增加断开点 (最多为 10MW 一个单位), 便于后期运维检修, 设计院出图前需经业主方确认;
- 10、电缆路径需避让国网规划路径;
- 11、线路进开关柜容量, 确定 CT 变比。

湖南华超设计院:

- 1、地线+ADSS 可以更换为 OPGW;
- 2、汇集线图纸和光伏区划分 60MW、80MW 区域会议结束后与四川品和设计院沟通确认。

总包方:

- 1、汇集线图纸和光伏区划分 60MW、80MW 区域尽量减少偏差;
- 2、每种导线可负荷容量 (最好带计算公式), 以便后续光伏区域增加、减少容量;
- 3、护坡、电缆井图纸未提交;
- 4、单项电缆是否需要回流缆 (带说明);
- 5、断面图内穿越、跨越不全, 需补充完整;
- 6、路径图需配杆塔清单, 清单内需有坐标 (备注坐标系)、杆塔型号;



7、杆塔一览表需有杆塔型号、数量、重量等。

监理方：

- 1、基础浇筑使用 C25 混凝土，需提供数据分析报告；
- 2、设计采用的规程、规范需采用更新后最新版本。



正衡监理安丘项目部整理

2017-04-22

注：后附会议签到表一份。

0MW
站项
理项目