

质量/安全活动记录

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：002

活动时间	2017年05月27日
活动地点	监理办公室
主持人(交底)	赵占良
<p>内容：</p> <p>赵总组织全体监理人员对《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015文件进行学习。《混凝土结构工程施工质量验收规范》为国家标准，编号为GB 50204 - 2015，自2015年9月1日起实施。其中，第4.1.2、5.2.1、5.2.3、5.5.1、6.2.1、6.3.1、6.4.2、7.2.1、7.4.1条为强制性条文，必须严格执行。原国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 - 2002同时废止。</p> <p>4.1.2 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。</p> <p>5.2.1 钢筋进场时，应按国家现行标准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014、《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T1499.3、《冷轧带肋钢筋》GB 13788、《高延性冷轧带肋钢筋》YB/T 4260、《冷轧扭钢筋》JG 190及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95、《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ115、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相应标准的规定。</p> <p style="padding-left: 2em;">检查数量：按进场批次和产品的抽样检验方案确定。</p> <p style="padding-left: 2em;">检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。</p> <p>5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力普通钢筋应采用腿B335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋。其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25； 2 屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30； 3 最大力下总伸长率不应小于9%。 <p style="padding-left: 2em;">检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。</p> <p style="padding-left: 2em;">检验方法：检查抽样检验报告。</p> <p>5.5.1 钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。</p> <p style="padding-left: 2em;">检查数量：全数检查。</p> <p style="padding-left: 2em;">检验方法：观察，尺量。</p> <p>6.2.1 预应力筋进场时，应按国家现行标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224、《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223、《预应力混凝土用螺纹钢》GB/T 20065和《无粘结预应力钢绞线》JG 161抽取试件作抗拉强度、伸长率检验，其检验结果应符合相应标准的规定。</p> <p style="padding-left: 2em;">检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。</p> <p style="padding-left: 2em;">检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。</p> <p>6.3.1 预应力筋安装时，其品种、规格、级别和数量必须符合设计要求。</p> <p style="padding-left: 2em;">检查数量：全数检查。</p> <p style="padding-left: 2em;">检验方法：观察，尺量。</p>	

6.4.2 对后张法预应力结构构件，钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的 3%，且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝；对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算。

7.2.1 水泥进场时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验，检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175 的相关规定。

检查数量：按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，每批抽样数量不应少于一次。


7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。

检查数量：对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定：

- 1 每拌制 100 盘且不超过 100m³ 时，取样不得少于一次；
- 2 每工作班拌制不足 100 盘时，取样不得少于一次；
- 3 连续浇筑超过 1000m³ 时，每 200m³ 取样不得少于一次；
- 4 每一楼层取样不得少于一次；
- 5 每次取样应至少留置一组试件。

检验方法：检查施工记录及混凝土强度试验报告。

一般项目

参加人（签字）	王志成 张军枫 韩炬业 
---------	--

本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。