

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 12 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 29℃ - 37℃

工程名称: 中宣市红水河100MW农光互补光伏发电项目

1. B06、B11、B10对光伏区支架组件安装检查, 要求登高人员, 高度超过米以上, 必须带好安全带, 佩戴安全帽, 做好高温天气防暑降温,
2. 对光伏区124户电缆桥架敷设制作, 敷设, 符合设计要求,
3. 对B07光伏区器变更200电缆桥架制作安装,
4. 对高压电缆沟开挖, 回填, 所用接地沟开挖检查, 要求焊接的钢筋做好防护措施, 电缆沟开挖深度必须符合设计要求。

| 施工单位                               | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (CHD)</p> | <p>1. 安装支架: B05-B01支杆完成24组, 约0.467组, 累计完成1015组, 累计完成97.49mw.</p> <p>2. 组件安装: 840组件安装完成35组, 约0.04组, 累计完成397组, 累计完成62.15mw, 815组件安装完成28组, 约0.53组, 累计完成1625组, 累计完成31.0mw</p> <p>3. B09/B10区5组组件, 约无电缆沟回填400米, 汇流箱安装敷设7套, B06敷设124户电缆100米, 约电缆沟开挖20米, B07汇流箱回填7套, B1081个组件, 1.50mw, 约回填完成100米。</p> |
| 其它事项                               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 本日现场监理人员                           | 王学东 郭长英                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 记录人: 郭长英                           | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                                                                                                                                                                                                          |



扫描全能王 创建