

建筑地面工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-7-04

工程名称		大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目		
单位(子单位)工程名称		综合楼	分部(子分部)工程名称	建筑装饰装修
施工单位		吉林白城地建建筑工程股份有限公司	项目经理	刘忠民
序号	强制性条文规定		执行情况	是否符合验收规范要求
执行标准名称及编号		《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010		
1	3.0.3 建筑地面工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用,并应符合国家标准的规定;进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告,对重要材料应有复验报告。		已执行	符合规范要求
2	3.0.6 厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合设计要求。		已执行	符合规范要求
3	3.0.15 厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。		已执行	符合规范要求
4	4.9.3 有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。		已执行	符合规范要求
5	4.10.8 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于 C20; 楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于 120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。		已执行	符合规范要求
6	4.10.10 防水隔离层严禁渗漏,坡向应正确、排水通畅。		已执行	符合规范要求
执行标准名称及编号		《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013		
1	3.1.1 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。		已执行	符合规范要求
2	3.1.5 建筑装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。		已执行	符合规范要求
3	3.2.3 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。		已执行	符合规范要求
4	3.3.5 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。		已执行	符合规范要求
5	4.1.12 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。		已执行	符合规范要求

6	3.2.9 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。	已执行	符合规范要求
7	5.1.11 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。	已执行	符合规范要求
执行标准名称及编号		《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009	
1	6.3.1 安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等,应采取保护措施。	已执行	符合规范要求
2	6.3.2 保护措施应视易发生碰撞的建筑物所处的具体部位不同,分别采取警示(在视线高度设醒目标志)或防碰撞设施(设置护栏)等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,必须采取可靠的护栏。	已执行	符合规范要求
3	8.2.2 两边支撑的屋面玻璃,应支撑玻璃的长边。	已执行	符合规范要求
4	8.2.3 屋面玻璃必须使用安全玻璃。	已执行	符合规范要求
5	8.2.4 当屋面玻璃最高点离地面大于5m时,必须使用夹层玻璃。	已执行	符合规范要求
6	8.2.8 用于屋面的夹层玻璃,夹层胶片厚度不应小于0.76mm。	已执行	符合规范要求
7	6.1.12 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。	已执行	符合规范要求
8	8.2.4 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。	已执行	符合规范要求
9	8.3.4 饰面砖粘贴必须牢固。	已执行	符合规范要求
10	12.5.6 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。	已执行	符合规范要求
项目总工: 徐长彪 2016年08月26日		项目总监(副总监): 李洪江 2016年08月26日	