


图纸会审记录

工程名称	隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目		编 号	
			日 期	2016 年 11 月 15 日
设计单位	河北能源工程设计有限公司		专业名称	
地 点	现场项目部办公室		页 数	共 2 页
序 号	图 号	图纸及现场问题	答复意见	
1	T0602-01	汇流箱为 6 路和 14 路汇流箱, 图纸标注为 8 路和 16 路汇流箱。	经核实 8 路与 6 路汇流箱外形安装尺寸相同, 16 路与 14 路汇流箱外形安装尺寸相同。	
2	T0801-01 , T0802-01	水池下人孔采用混凝土浇筑, 施工困难。考虑到施工及检修, 污水池人孔直径改为 1 米, 事故油池人孔直径不变。	可以采用砖砌人孔, 但需做好防水。	
3	T0501-01	图纸要求单个阵列桩顶标高必须一致, 东西相邻阵列桩顶标高高差不得大于 200mm., 山地项目桩顶标高一致难实现。	单个阵列桩顶标高必须在一条直线上。	
4	T0202-03	WKL4 配筋不明确, 需设计确认。	WKL4 与 WKL3 配筋一致。	
5	T0101-05 , T0401-02	雨篷受力筋为直径 12 的钢筋, 雨篷端头翻檐处钢筋难以打弯。	翻檐处采用板底钢筋上翻。	
6	T0102-01 , T0202-01	房屋未设沉降观测点。	根据建筑地基基础设计规范, 丙级单层建筑无需设置沉降观测点。	
7	Z0102-04	电缆沟沟壁未设压顶圈梁。	已修改, 见最新图纸	
8	Z0104-01	泥结碎石道路路面泥结碎石配比等没有具体要求。	详细说明见最新图纸	
9	Z0102-02	护坡种植土深度未注明。	护坡材料说明详见图集《07MR401》第 19 页。	
10	Z0102-06	站前护坡未设计。	待进站道路路径确定后, 现场反馈现状测量资料后补充设计	
11	D0401	垂直接地接的布置间距深度要求	埋深为顶部距地 0.7m, 间距为大于 5m	
12	D0401	设备预埋接地扁钢是否采用明敷	与埋件搭接位置需明敷, 其他位置宜暗敷	
13	S0101	未设水消防系统。	房子体积未超过 3000 立方米, 不用设水消防系统。	

	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
签 字 栏				
	年 月 日	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日

