



广州高铁计量检测股份有限公司

Guangzhou Gaotie Metrology and Test Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2203

报告编号: 

Report No. GTD01821027256-003

第 1 页 共 3 页
Page of

检测报告

TEST REPORT



委托方	广西嘉能电力建设有限公司
Client	
联络信息	钦州市钦南区康熙岭镇长坡村(228国道旁)光伏电站
Contact Information	
工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)-升压站扩建工程
Project Name	
安装位置	#2主变压器
Address	
样品名称	压力释放阀
Description	
型号/规格	YSF ₈ -55/80KKJBTH
Model/Type	
编号	2057
Serial No.	
制造商	沈阳沈变所电气科技有限公司
Manufacturer	
接收日期	2021 - 08 - 24
Date of Receipt	

(报告专用章)
stamp

批准人
Approved by

李旭生

李旭生

审核人
Checked by

伍世伟

伍世伟

检测员
Tested by

黄玉质

黄玉质

检测日期
Date of Test

2021 - 08 - 25

签发日期
Date of Approved

2021 - 08 - 28

发布日期
Date of Issue

2021 - 08 - 28



扫一扫查真伪

地址: 广州市番禺区大石街南大公路礼村鸿图工业园A1幢1、2楼
Add: 1-2F, Building A1, Hongtu Industrial Park, Licun Road, Nanda Road, Dashi Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China
电话(Tel): 020-39932518 传真(Fax): 020-34797200 邮编(Post Code): 511430
公司网址(Web): <http://www.gaotie.com> 微信公众号(WeChat): 广州高铁计量



广州高铁计量检测股份有限公司

Guangzhou Gaotie Metrology and Test Co., Ltd.

说明

DIRECTIONS

报告编号:



Report No.

GTD01821027256-003

第 2 页 共 3 页

Page of

1. 本次检测的技术依据:

Reference documents for the test:

JB/T 7065—2015 《变压器用压力释放阀》

2. 本次检测所使用的主要检测设备:

Major standards of measurement used in the test:

设备名称/编号 Name of Equipment/Serial No.	证书编号/有效期 Certificate No./Due date	计量特性 Metrological Characteristic	溯源单位 Traceability Institute
压力释放阀校验台(压力)/ YSFJY410010451	GTC01820035755-001/ 2021-11-14	$U_{ref}=0.2\%(k=2)$	广州高铁计量检测 股份有限公司
耐压测试仪/ 062	DA202103251/ 2022-06-03	5级	广州计量检测技术 研究院

检测地点: 本公司变压器配件室 Transformer Accessories Inspection Room

Place of the test:

检测环境条件:

温度: 27 °C

相对湿度: 64 %

Environmental of the test

Temperature

Relative humidity

注: 1. 本报告检测结果只与受检测样品有关。

Note: 1. The results relate only to the items test.

2. 未经本公司书面批准, 不得部分复制此报告。

2. This report shall not be reproduced except to full, without the written approval of our laboratory.

3. 此报告无本公司盖章无效。

3. This report shall not be valid without stamp of our institute.

4. 报告与原始记录同号。

4. This report No. is according to the record No.



广州高铁计量检测股份有限公司

Guangzhou Gaotie Metrology and Test Co., Ltd.

报告编号: 
Report No. GTD01821027256-003

第 3 页 共 3 页
Page of

检测结果

RESULTS OF TEST

序号	检测项目		技术要求	检测结果	结论
1	外观检查		涂饰应均匀、光亮、不允许有脱皮、气泡、堆积等缺陷,标志杆应着色,颜色醒目。	符合要求	合格
2	时效开启压力		时效开启压力为: (55 ±5) kPa	57.1 kPa	合格
3	开启压力		开启压力为: (55 ±5) kPa	55.3 kPa	合格
4	关闭压力		不小于 29.5 kPa	33.7 kPa	合格
5	密封性能		应能承受 33 kPa 2h无渗漏	符合要求	合格
6	信号开关	绝缘性能	接点间及接点对地施加工频电压2kV, 1min不出现闪络与击穿。	符合要求	合格
		信号开关动作	信号开关能可靠的切换并自锁。	符合要求	合格
结论:			所检测项目合格		

(以下空白)



广州高铁计量检测股份有限公司
Guangzhou Gaotie Metrology and Test Co., Ltd.