GFFD-JXMB5 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号:20180619

致：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程施工项目部

事由：

施工进度

内容：

临近并网节点，现场工程量滞后，希望施工单位合理安排施工人员、机械的进场，根据 630/730 倒排计划，每天完成工程量落实到位。

根据升压站工程清单，确定完成时间，逐项完成并上报监理单位共同查看。光伏区 7#8#所有电缆必须在 6 月 25 号之前打通，达到并网条件。尽快落实升压的接地施工，完成后报建设单位、监理单位共同进行电阻的测试。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：李金梁

日　　期：2018 年 6 月 19 日

注：　本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。