湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式
农光互补发电项目
监理工程师通知单

编号：HRGF-JLT-045

致：南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于箱逆变基础平台采用自拌混凝土施工质量的相关事宜：

由于大堤汛期封路，商品混凝土无法进场浇筑，总包单位决定采用自拌混凝土以保证施工进度。要求如下：

1、对进场的材料如砂子，水泥，石子，搅拌用水等取样送检；

2、对自拌混凝土进行配合比设计；

3、试块按相关规范要求制作，养护及送检。

以上问题要求 2017 年 7 月 21 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部（章）

专业监理工程师：

总 监 理 工 程 师：

日 期：2017年7月21日

湖南正衡电力工程监理有限公司
华容县北景港上横州20MWp、和平20MWp
分布式农光互补光伏发电项目
监理项目部

注：本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。

由 扫描全能王 扫描创建