监理工程师通知单

工程名称：湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：FXTZ-001

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于设备拆模问题整改相关事宜

内容：　2017 年 12 月 11 日设备基础拆模后发现问题：

1、拆模后蜂窝麻面太多，浇筑表面不平整。

2、立柱顶预埋件未放正。

3、立柱下方拆模后有漏钢筋现象。

4、立柱角度有偏差，不垂直。

5、表面高低不平处较多。

以上问题多次提出，仍发生此类问题，经研究决定对你方罚款 500 元，并要求在 1 个工作日内整改完成，自检合格后报监理部门检查。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日　　期：2017.12.11

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送总包单位。

由 扫描全能王 扫描创建

由 扫描全能王 扫描创建