SH/T 3903-B.1	监理工程师通知单	工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：XYFST-CZZH-TZD-007

致：隆基绿能光伏工程有限公司（承包单位）

事由：关于 12 月 05 日并网所存在影响因素的问题

内容：

现距 2020 年 12 月 05 日并网目标还剩 9 天，现场所存在影响因素较多，并网堪忧，具体内容如下：

1、并网柜相排及零排等均有缺陷，零排非整体，存在断开现象，相排尺寸有问题，需要处理，同时缺件比较杂、多。（抓紧联系厂家进场处理此事，确保节点按时完成）；

2、图纸未明确施工方案，考虑现场实际（与法士特）不具备穿管条件，现场施工给出建议直埋用电缆外皮包扎、防火沙袋（防火泥）处理，设计同意，但后又有不同意见，至今未有定论（要求设计院给与书面性文件答复确定此事）；

3、据了解咸阳供电局要求必须全额并网，目前 1980 块组件仍未到货，告知 29 日发货，要求尽快发货，给现场施工提供充足时间，在确保安全和质量的前提下完成节点计划；

以上问题抓紧解决，确保节点顺利完成，如因上述因素影响并网，所有问题由你单位自行承担。

限二天内回复。

抄送：陕西中地能源开发建设有限公司

项目监理机构：
常州正衡电力工程监理有限公司

总/专业监理工程师：

日　　期：

常州正衡电力工程监理有限公司 咸阳法士特4.5MWp屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

扫描全能王 创建