会 议 纪 要

表号：WL.CGD-B9

编号：CZZH-JL-19-0028

工程名称：建水县五里冲畜光互补光伏电站项目　　签发：宋敏良

会议时间:2016 年 7 月 10 日
会议地点：现场会议室
会议参加人员：详见会议签到表
主持人：宋敏良　　记录人：邓伟
会议议题及主要内容：
隆昌建筑存在问题及需协调解决事项：
1、隆昌建筑近期全面施工于 1 号地块、2 号地块羊舍过道支模、浇筑工作。目前施工进度紧张，施工各工序受降雨不间断影响，本周在施工条件较好的情况下，隆昌建筑合理增派施工人员，保证施工质量的前提下，加快施工进度。
2、钢结构吊立施工工序进度相应滞后，隆昌建筑已增加为 2 台吊车同时吊立钢结构，加快施工进度。
3、3、建设单位鸿辉牧业提出：①需隆昌建筑对已完成吊立的钢结构螺栓进行紧固，确保在其它施工作业中保证羊舍主体的安全性。②羊舍粪槽墙体抹灰强度不够，务必加强施工管理。
四川红叶存在问题及需协调解决事项：
4、四川红叶地面光伏电站目前已暂停施工将近 15 日之久，现请建设单位鸿辉牧业对地面光伏电站施工给出明确答复，会议期间建设单位鸿辉牧业相关人员表示，地面光伏电站需等待得到指标通知后方可再次进行施工作业。
5、目前四川红叶 3 号地块边界区场平区域存在较多的石林干扰，致使中水四局#3 号箱、逆变基础位置场平至今尚未移交，请建设单位对#3 号箱、逆变基础位置场平事宜作出相应的答复。
云南云净存在问题及需协调解决事项：
6、目前云南云净已基本完成 4 栋羊舍施工作业，施工期间将对一栋羊舍进行全面施工，保证施工各工序全面完成后，将进行全面的自检、自纠过程，出现问题以及需要整改部位即可进行整改，整改完善后上报监理及业主方进行初步验收。
7、云南云净在保温板切割及安装过程中产生的废料、垃圾相对较多，现会议提出务必在当日施工结束后做好各材料的整理、归置工作，对产生的废料进行及时清理，避免施工现场脏乱差现象。
其它事项：
8、现场安全文明施工多次会议提出，现红叶建设在地面光伏电站施工区所使用的电线未进行埋地、架空的安全防范措施，你单位已未进行地面光伏电站区域施工，现要求你单位对所使用的电线进行整理到位，不可随地拉接。
9、隆昌建筑地梁浇筑完过程中对模板安装稳固未进行二次自检工作，导致隆昌地梁建浇筑工程中出现胀膜、漏浆的现象，对模板拆模后出现地梁部分残缺、麻

本表一式 五 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 二 份。

面、露筋的现象未进行及时整改处理。现会议严肃提出，在后续混凝土浇筑过程中务必严格把控各转序间的质量控制，严禁再次出现此类施工弊端。
1、两家土建单位现场钢结构随意堆放，导致钢结构自身变形严重，现会议提出务必做好钢结构等其它材料堆放、归置等事项。

本表一式 五 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 二 份。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

第二十八次会议签到表

7月10日 14

姓名	工作单位	职务/职称	电话
杨远	江宇光伏公司		15388877748
王书玉	云南云净		18287110109
张利有	隆益公司		1362873464
王雄	同川红叶		18714135920
宋敏良	正衡监理		13596343616
郑boxed	正衡监理		15117007869

本表一式<u>五</u>份，参加会议单位各存一份，项目监理部存<u>二</u>份。