JXM8

会 议 纪 要

编号：003

工程名称：中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目　　签发：陈付祥

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-3-19
会议主持人	陈付翔		

会议主题：施工进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：

1、厂区内的电线，通讯线拆除未完成；2、与现有现场施工班组签订安全责任协议未完成；3、进入施工现场人员必须佩备安全防护用具未完成。4、电控楼立柱支模没有完成；综合楼地梁浇筑没有完成。

本次会议内容：

一、总包单位：

上周施工完成情况：

1、综合楼地梁、承台在本周支模完成；

2、光伏场区 2 区打孔完成 10%, 浇筑桩完成 2%;

未完成计划的原因

1、由于因天气原因影响施工进度，造成多天不能正常施工；

2、造成工期滞后，我施工方在后面 10 天左右弥补滞后的工期；

下周施工进度计划：

1、电控楼的立柱和主梁在本周完成支模工作；

2、1、2 区道路保证本周内修畅通；

3、将根据现场实际情况进行支架的安装；

施工问题：

1、由于图纸没有最终确定，现场可按现有图纸进行施工，后期如有微调再按新图进行施工；

2、场区内的三条线路需尽快落实迁走（业主回复已经联系了各家公司，将在近期落实）；

3、要求建设方钟总（钟国林）签订西面开通沟渠排水的协议，方便我施工有序的进行；

二、监理单位：

1、要求对不负责任和不服从安排的工人清除出场；

2、施工进度严重滞后，要求施工单位采取措施进行补救，并将补救计划书面报监理部；

3、抓好文明施工建设，做到工清料净，施工现场的建筑废料及废旧模板应及时清理出场；

4、现场不佩戴安全防护用品将按每人次 50 元（现金）进行处罚，如有多次不改将进行双倍处罚；罚没款项由监理部代管；

5、定位放线、打孔作业要把位置定准确，偏差不能大于设计要求；；

6、已经浇筑完成的桩基础要做好养护工作和成品保护工作；

7、混凝土石子大小不均匀，请施工方联系混凝土搅拌站给以调整。

8、本周实际完成工程量和下周施工计划完成工程量，请以书面形式提供，发生偏差或滞后，应备注原因，并有补救措施。

三、建设单位：

1、要求总包单位基于今天框起来的红线进行设计，避免土地浪费；

2、场区周边护坡工作要着手安排起来，防止雨水冲刷和水土流失；

3、建议先将西边边界排水沟开挖出来，配合征地工作，敲定边界位置；

4、例会上定下来的事情要严格落实。

5、施工单位在编制周施工计划时应密切结合当地气象条件，使计划更严谨，更具可操作性。

主送单位	于都中设国联于都工程项目部 西安大唐于都工程项目部		
抄送	江苏华能建设工程集团有限公司于都项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-3-19

常州正衡电力工程监理有限公司 中设国联于都一期20MW光伏电站项目 监理项目部

监理例会_会议签到表　　日期：2016 年 3 月 19 日

工作单位	姓名	职务/职称	电　话
中设国联			
正衡监理			13646116461
			18937330756
			15197703838
西安大唐			18053305558
			18709745386
			13812185868
江苏华能			
列席			