JXM8

会 议 纪 要

编号：006

工程名称：中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目　　签发：陈付祥

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-4-11
会议主持人	陈付翔		
会议主题：施工进度、质量、安全			

上次会议问题落实情况：

1、基本按计划完成了各项议定事项

本次会议内容：

一、总包单位：

上周施工完成情况：

1、电控楼的本周完成主体封顶，综合楼基础浇筑完毕。

2、 1、2 单元基础浇筑完成 42.2%，支架安装完成 42.2%。

施工问题：

1、综合楼上方通信线影响我方施工，要求尽快移除。

2、由于施工工期紧凑，我方为了保证施工进度，望钟总那边尽快协调好土地，让我方施工能尽快的推进，不能因为土地原因造成工期延误。

3、由于工期紧迫我现有施工场地不能满足我施工进度需求，要求尽快解决土地问题 。

4、升压站、电控楼、综合楼室外地坪标高问题我方根据业主方的要求正在在现场进行测量，现已经上报数据给设计院。

5、关于站前区设备基础图与电控楼设备基础，已经与设计院进行沟通，会在本周内尽快出图。

二、监理单位：

1、站前区设备基础图，要求总包方尽快提供，不能因为图纸原因造成工期滞后。

2、光伏区光伏板安装，组件最低处一定要满足与地面有 1.5 米距离，而且施工质量、观感质量必须达到设计要求。

3、东边回填土问题尽快落实，不能造成水土流失。

4、浇筑桩施工质量问题现已有所整改，要求你总包方对此问题不能松懈，还要抓好施工质量及观感质量。

5、望你总包方尽快，把已有施工图打印几份，提交业主方、监理方。

三、建设单位：

1、按照四月八号专题会议要求，本周内提供报审图纸，如因为你报审图纸不能及时送审，造成并网延期一切责任由你方设计院承担。

2、升压站、电控楼、综合楼地坪标高尽快落实，不能影响整个工期进度，以及美观度，尽快与你设计院沟通，各方面因素要告知设计方，避免造成设计与现场不符。

3、由于并网节点，责令设计院尽快出施工图纸，如因你设计院图纸提供不及时，造成工期严重滞后，所有责任由你设计院承担。

4、东南面护坡问题也要尽快解决，如后期施工造成水土流失，影响我整个工程质量，一切后果由你总包方负责。

5、由于综合楼上方通讯线没有及时移除，已经造成我施工场地综合楼工期滞后，希望钟总那边尽快在两天内解决此问题。

6、施工现场组件安装发现部分达不到与地面距离 1.5 米的设计要求，要求尽快整改，在后续的组件安装中必须要达到 1.5 米的设计要求，但也必须保证我的施工质量和观感质量。

7、望钟总那边尽快协调好土地问题，不能影响施工进度，造成并网时间延误。

主送单位	于都中设国联于都工程项目部 西安大唐于都工程项目部		
抄送	江苏华能建设工程集团有限公司于都项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-4-11

常州正衡电力工程监理有限公司 中设国联于都一期20MW光伏电站项目监理项部

第六次监理 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
姜	中设集团		
董吉龙	西安大唐设计院		
冯	西安大唐设计院		18015320558
刘	〃		
刘建春	西安大唐		
吴			
吴			
吴	嘉德行监理		
吴			
陈	正衡监理		
魏	江苏华能		
许	山西华能		
高			
王	西安		