JXM8

会 议 纪 要

编号：011

工程名称：中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目　　签发：陈付祥

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-5-20
会议主持人	陈付翔		

会议主题：施工进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：

1、图纸提供全面；2、升压站设备尽快催促进场。

本次会议内容：

一、总包单位：

上周完成情况：

1、电控楼室内一次抹灰完成。

2、电控楼室外一次抹灰完成。

3、升压站站前区基础浇筑已完成。

4、二次设备间基础焊接已完成。

下周施工进度计划：

1、高压柜安装就位。

2、二次设备部分安装就位。

3、SVG 设备安装就位。

4、升压站室外电缆沟砌筑完成 60%。

5、站前区围栏基础开始施工

施工问题：

1、我方会尽快催促设备进场。

二、监理单位：

1、由于天气温度高，做好工人防暑降温工作。

2、尽快催促设备厂家设备运输进场。

3、现场施工人员必须佩戴安全帽。

4、尽快提供厂家资质资料。

三、建设单位：

1、工期紧迫，施工单位加快施工进度。

2、各单位做好并网前的所有工作，并能影响并网。

主送单位	于都中设国联于都工程项目部 西安大唐于都工程项目部		
抄送	江苏华能建设工程集团有限公司于都项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-5-20

常州正衡电力工程监理有限公司
中设国联于都一期20MW光伏电站项目监理项目部

第十一期监理会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王建君	西安大唐		
赵光雷	西安		
杨永强	保能		
王志明	保能		
许彦	保能		
刘勇	西安大唐		
赵飞	西安大唐		
贾治国			
焦浩	西安大唐		
董吉龙	西安大唐		
韩朝	中投国联		
张林泽	正锐监理		
安晓东	正锐监理		