邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目（一期20兆瓦）

会议纪要

（第16期）

常州正衡电力工程监理有限公司

JXMB8

会 议 纪 要

编 号 ：

B61-16

会议地点	中太会议室	会议时间	2016 年 6 月 16 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		
注：B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议			

会议内容：

十四、施工项目部：

1. 本周进展情况：

（1）管理区室外接线及电缆敷设完成。

（2）光伏组件支架安装累计完成 930 组，东山自查自检消缺。

（3）站内设备调试基本完成，电缆耐压试验做完，站内高压电缆头制作完成。

（4）外线光缆架线完成，站内电缆敷设完成，电缆头制作完成。

2. 下周进展情况：

（1）站内所有调试、试验报告最迟 18 号上报；管理区接地和避雷针接地于本月 18 号前完成；综合楼室内外照明、全场防火封堵以及光伏区接地本月 20 号完成；

（3）东山自查自检消缺。

（4）外线：20 号具备初验条件，间隔施工所有试验调试报告，最迟 25 号上报。

二、监理项目部：

1、综合楼场平以及室内外照明要求抓紧施工，路灯样式尽快报甲方确认。

2、站内所有电气设备灰尘必须清理干净，综合楼内外的垃圾要求及时清理。

3、全场带电设备，要求做好明显的标示标语，防止人员触电。

4、要求及时上报防火封堵单位及人员资质，抓紧安排相关人员进行施工。

8、所有调试、试验报告请尽快上报，全场加强防盗意识。

9、今日会上所报施工完成日期，必须保质保量的按时完成，否则给予处罚。

10、市安单位做好光伏方阵的消缺整改（压块压斜、螺栓生锈、后斜拉未安装到位、地锚桩松动、横斜梁变形生锈、杂草清理等）

11、要求河北省建单位对光伏区箱逆变和汇流箱设备统一编号（喷漆颜色、大小同甲方协商）。

十七、**业主项目部：**

1、在本次会议上各单位项目负责人所上报完成的施工日期，必须保质保量的按时完成，否则给予处罚。

2、做好分部分项的报验工作。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 6 月 17 日

注　本表一式 5 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦）

第十六次 监理例会签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
孟宪[illegible]	邢台中太		
[illegible]	阜恒		
郝文杰	——		
范中华	中太		
戈军	清芸		
刘晓东	河北建设		
李江霖	市安监		
宋子龙	鹏程		
李尚明	下 衡		
熊祖峰	正衡		
冯建敏	邢台中太		
周[illegible]	邢台中太		