邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目（一期20兆瓦）

会议纪要

（第7期）

常州正衡电力工程监理有限公司

JXMB8

会 议 纪 要

编号：B61-07

工程名称：邢台西黄村镇30兆瓦光伏发电项目（一期20兆瓦） 签发：

会议地点	中太会议室	会议时间	2016年4月14日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		
注：B61为监理例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议			

会议内容：

五、施工项目部：

1. 本周进展情况：

（1）综合楼一楼柱、梁、板、浇筑完成，二楼封顶完成。

（2）光伏组件累计安装约9.8兆瓦、支架累计安装完成约7.5兆瓦。（总量）

（3）陡坡区钻孔完成，碎石区和临时道路上桩基浇筑完毕。

（4）10#方阵桩基浇筑完成。

（5）东山头挖接地沟（23#区域完成部分）。

（6）外线7#、8#、9#、6#修路、基础开挖 。

2. 下周进展情况：

（1）综合楼女儿墙浇筑完毕；雨棚浇筑完毕；一层开始拆模、植筋完成，室内电缆沟施工。

（2）光伏区20#-23#方阵完善。

（3）支架、组件材料倒运、安装，支架安装累计完成1900组，组件累计完成1500组。

（4）外线基础支模：8#、19#、1#、2#；10#-17#修路、基础开挖；1#、2#、7#、8#基础浇筑。

3. 需解决的工程问题：

12、设备基础图纸希望业主及早解决。

2、外线协调（后马厂村征地）阻力较大，希望业主尽快协调。

3、目前的方阵不足20个，请甲方尽快协调。

二、监理项目部:

1、光伏区垃圾及杂物尽快清理完成。

13、综合楼二楼封顶完成，必须做好对混凝土的养护。

14、由于地势原因，外线施工请注意挖出的土、石堆放地点，尽量远离山边，确保山下运输线路安全。避免安全事故的发生。

15、外线施工工期比较紧，可以适当的增加机械和人力，提升施工进度，确保工程质量。

16、光伏组件与组件之间的接线，按工序要求必须最后连接，确保人身及设备安全。

八、业主项目部：

1、关于箱逆变基础设计图纸，于下周二出图。

2、光伏区方阵不足和外线征地问题，我方会及时和当地进行沟通解决问题。

3、各单位施工完成的工序必须提交报验资料至监理及业主，待监理和业主验收通过后才可进行下道工序。

4、光伏区电气人员开始施工，请对现场施工人员做好安全培训。

5、外线施工定制好材料后，及时通知业主。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年4月15日

注　本表一式 5 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

邢台西黄村镇30兆瓦光伏并网发电项目

第七次 监理例会签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李[illegible]	[illegible]公司	技术负责人	
孙[illegible]	〃		
刘晓东	省建		
RAFAQAT	TSINGYUN		
范[illegible]	邢台中太		
孟[illegible]	邢台中太		
周[illegible]	邢台中太		
李岩	省建		
[illegible]	省建		
孙超一	省建		
陈建伟	卓恒		
熊祖峰	正衡		