会 议 纪 要

（2017/27）

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部

监理周例会纪要

【会议时间】：2017 年 03 月 17 日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：严松贤（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 03 月 17 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十七次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、 本周工作完成情况（2017 年 03 月 010 日-2017 年 03 月 16 日）：

1.1 电缆铺设完成 60%

1.2 完成站外有线通讯和 35KV 线路改造设计合同的签订

1.3 屋面接地、桥架工程安装的收尾工作，累计完成 100%

2、 下周工作安排（2017 年 03 月 17 日-2017 年 03 月 23 日）：

2.1 电缆铺设完成 100%

2.2 完成监控视频工程 100%

2.3 完成已完工程的竣工验收资料的整理。

2.4 完成 3 月 6 日供电局验收意见中的问题整改

3、 需协调事项

3.1 需要业主方确定资料归档的标准，以确保工程验收的资料整理。

3.2 供电局指定的站外有线通讯和 35KV 线路工程的设计及工程实施的费用等问题确认和协调.

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、由于水管保温材料是岩棉及铝合金板，重量较轻，且屋面风力较大，为了不使材料被大风刮飞现象，要求施工单位在进行堆放时，做好防风防雨措施，避免对屋面成品设备造成损伤。

2、保温人员及监控人员在进入施工现场施工前，要求总包方对人员进行安全交底，严格要求规章制度是施工，文明施工，安全施工。

3、水管压力测试一定要做好时间控制，确保 24 小时施压。

4、项目即将完工，希望各个施工单位在是施工过程中，要加强安全方面的管理强度，确保项目安全无事故。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

1、关于针对供电局指出的整改问题，要求总包方尽快做出整改报告，并且对整改中补充的资料，做出 3 分资料，提供给供电局。

2、关于针对项目线路检查情况，要求总包方做好检查前人员确定，并且在检查中做好记录。

附　参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司
上海南能新能源科技有限公司
苏州天穗新能源科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
EPC 单位：东风设计研究院有限公司

编写：田大超

签发：

常州正衡电力工程监理有限公司
郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部
2017 年 03 月 17 日

会议签到表

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

会议地点	项目办公室	会议时间	2017.03.17 上午 9:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严松贤
会议主要议题	项目工程进度、质量、安全及待协调解决事项		

各与会单位人员签到栏

与会单位	签到者	职务	联系电话
上海南能新能源科技有限公司			
苏州天穗新能源科技有限公司			
常州正衡电力工程监理有限公司			
东风设计研究院有限公司			

附会议纪要正文共 3 页。