会 议 纪 要

编号：XXXJLHY-007

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南100MW（黑沿子一期）光伏发电项目　　签发：

会议地点	监理部	会议时间	2016.9.23 下午 10：00
会议主持人	岳鹏飞		

会议主题：

监理周例会

上次会议问题未落实情况：

明确现场管理人员，编制相关管理人员通讯录，配置资料员方便施工资料对接处理。

本次会议内容：

施工单位：

本周计划：
1、7#至30#池塘捕捞区放线工作。
2、打桩工作前期准备。
3、完成6#池塘试桩工作，完成1#池塘试桩工作。
4、22#池塘底部整平工作。
5、28#、29#、30#池塘剩余积水外排。

本周完成工作：
1、7#至30#池塘捕捞区放线工作已完成，并已开挖。
2、打桩工作前期准备，已做完前期技术交底，并要求施工人员乙熟悉现场。
3、已完成6#池塘试桩工作，并将中间报告已递交甲方，已完成1#池塘试桩工作。
4、22#池塘底部整平工作已完成。
5、28#、29#池塘剩余积水外排已完成。

本周未完成工作及原因：现场排水渠当地渔民出渔排水沟容量有限无法同时进行，与他们协商晚几天我方排。

下周计划：
1、完成1#至6#池塘底部平整验收工作。

2、完成打桩队伍进场工作，并进行打桩工作工艺评定。

3、完成7#至19#池塘边坡夯实工作。

4、完成5#、6#池塘桩基定点放线工作。

5、完成AB、CD梗整平碾压工作。

6、完成24#、25#池塘边坡回填工作。

监理单位：

1、3#至 6#池塘塘底未达到验收条件，6#池塘东部、北部区域塔基处抽水工作完成后，塘底未进行处理，5#池塘塘底杂草清除，1#、2#池塘杂草的清除，边坡南侧土堆进行平整处理，施工整改完成后上报监理进行复检。

2、各池塘杂草、池底平整后，施工方必须自检合格后上报至监理方进行验收。

3、道路、池梗、边坡的密实度取样验收，在二次修整之后进行，以防现施工过程中各大型机械碾压造成二次破坏。

4、针对9月22号下发的监理通知单所提出的打桩时间问题，按时间进行打桩工作。

5、施工单位人员岗位职责，明确管理层人员职位，并配备资料员，做到工程施工资料同步进行，如施工单位相关专业人员请假，必须有专人对接工作，以便相应工作正常持续。

6、打桩工作开始前，必须上报打桩单位及机械资质，制定打桩工作专项方案，审批合格后才可进行打桩工作。打桩队伍进行打桩时，先进行局部工作，我监理方对管桩进行抽样验收，考评打桩质量及工艺评定，经过验收合格后方可全面进行打桩工作。

7、周进度计划与上报甲方的日进度计划，施工时间和进度要根据现场实际施工状况上报，不得错报、误报。

8、针对验收工作，做出标示牌，方便验收工作的进行，也便于工程竣工资料的编制，影像资料的移交。

9、现场安全员要佩戴袖标，如有相关安全问题可直接找安全员进行对接。在施工人员作业时，必须统一工作服，安全文明施工。

10、外围公用道路，在路口处设立安全警示牌，告知外来车辆前方为施工区域安全驾驶，避免发生交通事故。对于现场车辆管理制定车辆行驶规定，便于统一管理。

业主单位：

1、试桩试验工作，在9月28日完成，及时上报相关试验报告。

2、现场池塘池梗的修筑，对于未做直部分进行修整。

3、对于验收工作，提前通知业主、监理方，按照流程进行验收。

4、明确现场施工方管理人员名单、职责，并编制通讯录，便于各方专业人员对接处理相关工作。

5、抽水工作，做好人员安全防护措施，做到安全文明施工。项目部安全职业健康问题，在项目部设立垃圾存放点、垃圾桶定期清扫。业主门牌标识的制定，便于外来人员了解各方办公地点。

6、根据第六次监理周例会我方所制定的考核制度在 9 月 24 日开始正式执行，考核制度为我方单方面下发文件（见附图），我方并授权监理方监督执行。考核制度划分为质量、安全、进度考核。质量考核是在施工过程存有质量问题时，监理方先于口头提示并下发监理联系单给予提示，如未见整改则下发监理通知单告知整改，如施工方不给于配合则根据考核进行罚款处理。进度考核依据节点计划及施工方上报月进度计划、周进度计划起止工期进行考核。

主送单位	通威渔光一体科技（唐山）有限公司		
抄送单位	河北荣威安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-9-23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威渔光一体唐山丰南100MW黑沿子一期光伏发电项目

第七次 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
	正衡	总代	13504016541
	〃	土建监理	13244224030
	正衡	资料	19035022111
	正衡	设令	17094640828
	荣威	执行经理	14791568538
	荣威	技术	13333250538
	通威	监	15309589490
	通威	电气	13708057979
	通威	资料	13542126716
	通威荣威		13014818777