会 议 纪 要

编号：JXM8_JL01-029

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南100MW（黑沿子一期）光伏发电项目　　签发：

会议地点	监理部	会议时间	2017-05-08 上午10：00
会议主持人	岳鹏飞		
会议主题： 监理周例会			
上次会议问题落实情况：无			

本次会议内容：

施工单位：

本周施工情况

1. 施工现场安装部分进行自检、消缺。
2. 1#、9#、10#、11#、22#、23#、24#、25#、深水区开挖完成。
3. 5#、4#、2#、3#、26#、27#、30#深水区土方已全部推至路边。
4. 1#-30#池梗池梗道路取直定位放线测量完成。
5. 全场道路路面高程测量完成。
6. 1#池塘升压站基础回填完成55%。
7. 12#---19#东西向池梗回填。
8. 8#、7#、27#、28#深水区开挖。
9. 8#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#道路取直修整。
10. 23#、24#池塘周围河道清淤。
11. 河道内混凝土涵管开始暗埋。

监理单位：

1. 要求施工单位加大对渔业设施的施工力度，增加施工机械，合理安排人力物力，确保2017年5月10日部分池塘进水。

2. 要求施工单位尽快将进水区域池塘的杂料物资清理干净，避免影响后期正常进水。

3. 施工车辆较多，要求施工单位必须加大对车辆的管理，防止出现安全事故；

4. 因施工现场部分区域存在高压、低压电缆及天然气管道等危险源，要求施工单位施工过程中必须与危险源保持安全距离，且做相应安全警示标语。

5. 高压电缆已进入施工现场，要求施工单位尽快选择第三方试验单位，并上报资质，

经我方监理审核后，对高压电缆进行现场取样送检，并上报第三方试验报告。

6.施工现场1#池塘升压站基础回填，必须严格控制升压站回填土方含水量，每层回填土方虚方厚度不得超过300mm，达到设计及规范要求后，才允许进行碾压夯实，每层回填土方碾压夯实后，由监理部检验合格后，才允许进行上层回填土方施工。

7.施工现场的消缺整改工作，要加大施工力度，同时，整改过程中，必须严格按照图纸规范要求施工。

业主单位：

1.对于监理方提出的相关问题及要求，施工单位必须积极配合及落实。

2.针对监理提出的危险源的事宜，要求施工单位必须保持高度的安全警惕意识，且安排专职安全员进行监督管理。

3.加快施工现场的渔业设施二次改造及道路取直的施工进度，合理的安排人力、物力；

4.全场分项工程和检验批工程，由施工单位自行自检，自检合格后，上报监理方和业主方进行四级验收。

主送单位	通威渔光一体科技（唐山）有限公司		
抄送单位	河北荣威安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-05-08

注： 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威渔光一体唐山丰南100MW黑沿子一期光伏发电项目

第二十九次会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
[illegible]	正衡	总代	13504415514
[illegible]	正衡监理	安全	17098640828
[illegible]	正衡监理	资料	18879047889
张红君	正衡监理	土建	13845506604
[illegible]	荣盛	经理	14798516838
[illegible]	荣盛	土建技术员	15333255110
王金明	荣盛	安全	13513392818
[illegible]	荣盛	电气工	13333250588
[illegible]	荣盛	项目经理	13708047979