会 议 纪 要

编号：JXM8-LT01-006

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南100MW（黑沿子一期）光伏发电项目　　签发：

会议地点	监理部	会议时间	2016-9-16 上午 10：:00
会议主持人	岳鹏飞		

会议主题：

监理周例会

上次会议问题未落实情况：

明确现场管理人员，编制相关管理人员的作息制度，配置资料员方便施工资料对接处理。

本次会议内容：

施工单位：

本周计划工作：1、30#池塘原梗拆除合并达到设计要求。

2、25#池塘施工道路开通做到箱变就位无障碍。

3、24-30#池塘底部平整达到设计标高，并误差保持范围内。

4、12-19#池塘底部整平完成边坡修整初具规模。

5、完成6#池塘池试桩工作。

6、25-29#池塘底部平整、边坡修整完成填方工作。

本周完成工作：1、30#池塘原梗拆除合并达到设计要求。

2、25#池塘施工道路开通做到箱变就位无障碍。

3、23-30#池塘底平整达到设计标高，并误差保持范围内。

4、12-19#池塘底部整平完成边坡修整初具规模。

5、25-29#池塘底部平整、边坡修整完成填方工作。

本周未完成工作及原因：试桩未完，试桩的特种设备到场不全。

下周计划：1、7-30#池塘捕捞区放线完成。

2、打桩队伍进场前期准备。

3、完成6#池塘试桩工作，完成1#池塘试桩工作。

4、22#池塘底部整平工作。

5、28、29、30#塘剩余积水外排工作。

监理单位：

1、每周进度周报表，对施工进度计划工作按照实际施工进度上报，明确工作量的起止时间，便于施工进度的管控。

2、严格按照建筑基桩检测技术规范（JGJ106-2014 最新版），现场试桩试验除去设计单位技术要求，应增加桩身完整性试验，施工方应尽快安排执行。

3、边坡修整、池梗碾压等工作，要求主干道池塘区域道路修整横平竖直，塘底进一步完善，达到验收条件。

4、进行塘底修整工作，必须将池塘积水抽干，回填低洼处使用干土并使用大型机械碾压夯实。

5、合理的组织机械和人员施工，必须满足现场施工条件，合理安排施工进度。

6、9 月 23 日之前，将打桩施工队的前期资料及施工方案进行上报，将人员进场计划告知监理方。

7、25#至30#池塘天然气管道区域，做出相应警示牌，加强预防措施，安全施工。

业主单位：

1、明确现场管理人员，做出相对应的管理人员资料表格，便于各专业人员对接。

2、同监理方制作施工进度考核计划，对于日后的施工进度要严格按照已制定的施工进度表完成，如有未完成根据考核计划进行处罚。

主送单位	通威渔光一体科技（唐山）有限公司		
抄送单位	河北荣威安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-9-16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威渔光一体唐山丰南100MW黑沿子一期光伏发电项目

第二次 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
[illegible]	王徐庄	支代	135 0441 5541
[illegible]	〃	土建工程师	13244224080
[illegible]	正德物理	安全员	17098640828
[illegible]	正德子	资料员	15035022100
[illegible]	李成	技术	13333250538
[illegible]	国鑫	电气	13708057979
[illegible]	荣成	执行经理	14791516838
[illegible]	荣成	资料员	13541212516