会 议 纪 要

编号:JXMS-JL-01-015

签发:

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

会议地点	监理部	会议时间	2016-11-28 下午4:00
会议主持人	岳鹏飞		
会议主题：监理周例会			
上次会议问题落实情况：无			

本次会议内容：

施工单位：

本周计划：

1、完成本周业主、监理下发联系单中所涉及所有整改项闭环工作。

2、完成7#池塘补桩工作(剩余40根未完成)。

3、完成4#池塘管桩施工。

4、完成7#、1#、2#、3#池塘桩头除锈防腐。

5、完成28#、29#、30#池塘地坪验收并放线完成。

6、28#塘完成管桩施工1000根。

7、29#塘完成管桩施工700根。

8、30#塘完成管桩施工1300根。

9、3#塘支架安装完成。

10、1#塘支架安装完成43%。

11、2#塘支架安装完成75%。

12、完成已供材采购订货前期商谈工作。

本周完成工作：

1、完成本周业主、监理下发联系单中所涉及所有整改项闭环工作。

2、完成7#池塘补桩工作。

3、完成7#、1#、2#、3#池塘桩头除锈防腐。

4、完成28#、29#、30#池塘地坪验收并放线完成。

5、28#塘完成管桩施工1030根。

6、29#塘完成管桩施工858根。

7、30#完成管桩施工1300根。

8、3#塘支架安装完成60%。

9、1#塘支架安装完成43%。

10、2#塘支架安装完成75%。

11、完成已供材采购订货前期商谈工作。

本周未完成工作及原因:

1、4#池塘南侧土质松软，铺钢板施工，所以没能按要求完成打桩。

2、3#池塘标高有误在调整标高。

下周计划:

1、22#、23#、24#塘底整平验收工作。

2、完成26#池塘打桩施工工作。

3、28#、29#桩基施工完毕，桩头防腐完毕。

4、30#塘打桩完成2400根。

5、完成4#--19#支架基础桩的验收工作。

6、完成1#--3#支架安装验收工作。

7、1#--3#组件安装完成70%。

8、5#、6#完成支架基础放线，支架安装完成30%。

9、箱变基础完成7个。

监理单位:

1、箱变基础施工已开展，望总包及时落实箱变基础支模和有关保温措施。

2、杜绝塘底未经验收进行定位放线、打桩工作，同时桩基础未经验收不允许擅自安装支架。

3、高速公路东西侧已打桩质量存在较大差距，望总包加强对分包队伍的管理，严格把控打桩质量。

4、28#塘打桩施工过程中桩身垂直度出现严重倾斜，后用桩机调整垂直度，防止对管桩造成不必要影响，望总包引起足够重视。

5、望总包加强对现场程序化施工的管理，包括支架安装工作和打桩施工工作，支架调平后应上报我方跟业主方进行验收，经验收合格后方可进行下道工序。

6、现场安全人员要起到安全岗位作用，应对施工区域循环巡视，发现安全问题要及

时提出整改。

7、充分利用施工区域闲置空房,改进施工生活区厕所，望总包引起重视。

8、2016年11月30日下午14点，对于施工现场及生活区域进行安全文明大检查，总包应要求分包进行自检，经三方检查，若不合格则进行相应制度考核。

9、现场成品保护意识要加强，组件及小附件拆捆后不要随处乱放，每日施工结束后各分包负责区域进行整理摆放，组件不得倾斜摆放，以免受外来因素导致组件出现隐裂。

10、支架安装螺母安装方向要统一、二平一弹不能缺少，标高一致，严格按照图纸设计要求施工。

11、现场管桩供货应及时跟进，不得出现缺货现象。同时，合理安排打桩机进行工作开展，不得集中在一个池塘施工，以免影响打桩施工质量。

12、及时上报改进后的支架组件安装方案。

13、部分池塘出现物资短缺和多余现象，望总包加强对物资发放的管理，合理分配。

14、在保证质量的同时，跟进进度，在进度的基础上，确保安全。

业主单位：

1、上报周计划要与整体进度计划相吻合，若出现进度滞后情况，要采取相应补救措施，望总包重视。

2、尽快落实工程保险购买工作，包括进场甲供物资保险（建筑工程一切险）、人身意外伤害保险。

3、施工现场应积极落实有关工作，做好准备迎接集团人员检查。

4、按照正常施工程序进行施工，包括报验、质量验收。

5、施工现场管理工作必须落实到位，对提出的有关问题，要有实质性的解决办法。

6、加强对成品的保护意识，做好防护措施。

7、增派支架安装专业工程师，对安装工作进行严格把控，确保按正确施工工序进行。

8、尽快上报电缆、桥架采购计划及到货周期，并及时跟进。

9、对于施工现场、施工生活区垃圾随意倾倒行为做出严格把控。

10、组件木质托盘应做好集中管理，不得私自变卖、破坏等。

11、总包应要求分包队伍相应负责人参加周例会进行旁听。

12、箱变基础施工进度滞后，望总包引起足够重视，采取相应补救措施。

13、对现场支架安装人员应加强管理，做好沟通工作。

14、在现场吊卸组件设备时，应有安全员现场旁站指导，确保设备及人员安全操作，避免安全事件的发生。

主送单位	通威渔光一体科技（唐山）有限公司		
抄送单位	河北荣威安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-11-28

注： 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。