工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏电站项目　　编号：GFDZJBM09-010

各与会单位:

现将 工地例会 会议纪要印发给你们,请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

	与会单位	与会人员
各与会单位及人员签到栏	林州市旭岗新能源科技有限公司	张志刚
	林州市旭岗新能源科技有限公司	李乔
	林州市旭岗新能源科技有限公司	谷雪强
	中国核工业二三建设有限公司	王辉
	中国核工业二三建设有限公司	陈自坚
	中国核工业二三建设有限公司	刘洪涛
	中国核工业二三建设有限公司	尹志刚
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	亢留欢
	中国核工业二三建设有限公司	李丽
	常州正衡电力工程监理有限公司	任仲峰
	常州正衡电力工程监理有限公司	张金星
	常州正衡电力工程监理有限公司	卢光杰

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议。

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目　　编号：GFDZJBM09-010

会议地点	林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 14 日 下午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	任仲峰
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容：

一、施工单位：

王总：

上周施工情况：

（1）进度

1、35kv 配电间养护（室内增温，缩短砼养护期）完成 100%。

2、综合楼二次配电室、中控室设备基础砼施工完成 100%。

3、水泵房主体施工完成 100%。。

4、管理区接地施工完成 30%。

5、光伏支架基础钻孔施工完成 3.8%。

6、光伏支架基础灌桩施工完成 26.3%。

7、光伏支架安装完成 16%（本周完成 145 组串，累计完成 255 组串）。

8、箱逆变基础施工完成 15%。

9、杆塔基开挖完成 100%。

10、杆塔塔基砼浇筑完成 19.2%。

（2）安全

1、开关站综合楼二层未做有效防护措施，正在整改。

2、本周有大量物资进场，进场前我部对装卸人员进行了安全教育。

3、本周光伏区施工机械、人员较多，我部已协调各施工队伍，使其有序进行施工作业。

（3）质量

1 关于光伏区支架材料质量问题，我项目部已发函于供应商，要求供应商在 12 月 15 日前整改，如未整改，我项目部将提请设计方出具整改方案，由我项目部自行整改，所发生费用由供应商负责。

2、支架安装部分未调平，以加大整改力度，现已基本解决。

3、开关站混凝土拌合场区未做砂石材料隔离，影响混凝土质量。

下周计划：

（1）开关站施工

1、综合楼一层砌体施工完成 100%。

2、35kv 配电间电缆沟施工完成 100%。

3、开关站室外电缆沟施工完成 100%。

4、开关站接地施工完成 100%。

（2）光伏区施工

1、光伏支架基础灌桩施工本周计划完成 22.5%。

2、光伏支架安装本周计划完成 40%。

3、光伏组件安装本周计划完成40%。

4、箱逆变基础本周计划完成5%。

5、场内接地开挖本周计划完成80%。

6、桥架支墩浇筑本周计划完成90%。

（3）外线施工

1、杆塔基础砼浇筑本周计划完成80.8%。

协调问题：

1、我项目部钻孔施工已接近尾声，有关3#地块进场事宜望建设单位尽快落实。

2、光伏场区2#地块东水村区域的用地事宜还未最终确定，请尽快确定，而后期的材料、机械进场至该区域难度很大。

3、进站道路自2016年10月13日出图至今已长达两个月，开工的协调工作仍未落实。

4、因村民阻工，开关站10月07日至10月09日处于半停工状态，10月10日至10月12日全面停工；光伏区10月07日至10月08日处于半停工状态，10月.09日至10月12日全面停工.对我公司造成了大量的误工、窝工，不但严重影响工程进度，而且也给我公司造成了巨大的经济损失，请建设单位及时给予协调、处理。

二 、监理单位：

任总：

1、2#子区桥架支墩的质量不合格，需要返工重新做并要通知监理单位验收；

2、施工报验程序要按严格的工序进行；

3、对重要的工序要有监理人员旁站，并且你方要进行报验；

4、外线的原材料你方要以正规的程序进行报验；

张工：

1、发现有个别施工人员安全意识不强，施工单位就安全问题要严格把控。

三、建设单位：

张总：

1、外线的施工计划要尽快拿出来。

2、若有阻工现象现场人员要存留影像资料并发到项目群里。

3、外线材料的资料要准备齐全，交监理方报验。

4、现场材料不能乱放，不能让村民进入现场材料区。

5、冬季天气干燥要做好防火措施。

谷工：

1、监理方组织每周一次质量安全大检查且要做好记录；

2、近日气温下降土建施工能完成的要尽快做完，无法做完的要做好保温措施；

李工：

1、施工完成的工作要经监理验收，工序的报验要按规范走；

2、组件安装前要进行检测；

3、设备进场时要经三方验收。

2016年11月23日