通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会议纪要

（第二十二期）

常州正衡电力工程监理有限公司

JXM8 会议纪要

会 议 纪 要

编号：ZHJL-022

工程名称：通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目　　签发：李金忠

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017.3.23
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、质量、安全	

本次会议内容：

一、十一科技施工项目部：

1．本周打桩 250 根，9#区桩基已全部打完，5#区还剩 120 根桩基，6#区 200 根桩基。5#支架安装了 60%。

2．电气方面本周主要进行 185/240 电缆敷设接线，9#、10#、11#区域已完成桥架接地。

3．塘埂方面本周在做 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#区域塘埂压实，修复边坡。目前正在购买渔业设施配套的设备。

4．开关站综合楼已完成砼浇筑，设备基础计划本周完成支模。

5．本周内做开关站试验桩，试验人员周六过来。

6．需要业主提供开关站设备电气图纸和清单。

7．建议护坡晚一点做，等到工程最后做。

8．审图和消防暂时停止办理，进一步跟踪。

9．手续方面防雷的资料已递交，等待答复。正式用水的资料已递交。明天去六合区供电公司了解站用电以及并网的手续。

10．下周递交电力质监的资料。了解供电公司及安评等手续。

11．1#池埂从原有土路和 1#池塘里取土。

二、外线苏中施工项目部：

1．目前 5#、14#、19#塔基础已砼浇筑完成，4#塔已完成 3 条腿，还有 1 条腿计划明天完成。10#、18#塔已完成 2 条腿。23#塔的桩基已打好，钢筋笼已放下去，明天浇筑混凝土。现已完成 19 条腿。

2．目前现场有 14 台桩机，12 个班组。

3．目前 4#、10#、18#、23#、31#、33#基塔在施工中。下周计划完成 4#、10#、15#、18#、23#这 5 个基塔，争取完成 6#、20#、26#、27#、31#、33#基塔。

4．3 月 24 日顶管的设备到场，材料 25 日到场。下周顶管施工单位进场，同时顶管需做安评。

5．下周 24#基塔准备进机械动工，1#、2#塔争取动工。

6．计划 4 月 10 号基础全部完成。

7．目前基础材料全部到场，接地的材料 3 月 24 日到场。

8．铁塔和光缆材料已确定厂家加工，需业主尽快落实工程款。

9．关于对侧间隔，通讯已落实，施工单位已确定，材料已下订单，4 月 10 日可到场。

10.规划许可已取得。计划下周与滁河、江北沿江、高速对接，取得施工许可，签订协议，交费。

11.烦请业主尽快落实环评、能评、稳评办理。

12.下周一提供提供纸质版施工图。

13.外线是不需受理消防。受理消防要施工许可证。

三、正衡监理项目部：

1．光伏区资料员尽快进场，施工资料已滞后，抓紧完善。

2．外线混凝土到场时一定要做试块，浆一定要充足。

3．加强开关站图纸交底，及时解决现场出现的问题，保证工程进度。

4．材料复试和试块抓紧做，别滞后，影响工程验收。

5．塘埂护坡有些地方需要修复。

四、通威业主项目部：

1．关于环评等手续办理的事，业主方到时有专人来谈论。

2．电力质监的手续尽快落实。

3．发改委手续下周业主方来人，到时一起去办理。

4．T1 塔施工施工要避免留下隐患。提供所有回函和施工意见的文件资料。

5．机场警示灯要求为红色，以书面或邮件的形式回复。

6．要求外线提供纸质版施工图。

7．确认并网前消防部门是否介入，取得消防施工许可。

8．线路手续先办理，关于线路产权，等问题协调好在处理。

9．外线工序报验要拍照发到沟通群里。

10．下周一预付款到位。

11．渔业设施图纸尽快确定最终版。

12．本周渔业施工进度慢，要求加快进度。

13．开关站设备的电气图纸下周二拿到，到时提供给十一院。要求注意图纸里预埋件的设计。

14．开关站浇筑要求下周全部完成。

15．1#池埂施工、取土方案，提前做好安排。要求所有池埂道路尽快堆成。

16．场内鸭棚拆除、地面清理干净，建筑垃圾要清理安排好。

17．支架补货有十一院自行补货。清点支架剩余材料，核实所缺的数量。

18．箱变和开关站的围栏尽快采购。

19．外线终端塔与开关站对接时要注意成品保护。

20．重要工序施工是要求上报施工方案。

主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 江苏苏中电力设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威省级渔业精品园40MWp渔光一体项目 第22次会议签到表

时间：2017年3月23日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
[illegible]	通威公司	项目经理	
王小东	通威公司		
刘洪光	正衡监理		
[illegible]	正衡监理		
葛金[illegible]	正衡监理		
焦[illegible]	正衡监理		
[illegible]	苏中建设		
[illegible]	杭州交联电气工程有限公司		
[illegible]	十一科技		
[illegible]	十一科技		