通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会议纪要

（第七期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号：ZHJL-007

工程名称：通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目　　签发：李全忠

会议地点	项目部会议室		会议时间	2016.11.17
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、质量、安全	

上次会议问题落实情况：

1. 桩基标高已调整，垂直度、间距严格控制。

2. 安全防护用品已到位，对施工人员进行安全教育，要求安装檩条时佩戴安全带。

3. 11 月 15 日组件未到场，箱变进场时需联系施工方。

4. 场内材料、住宿地安全已通知落实。

5. 日报已有支架安装量体现，桩基检测已联系落实。

本次会议内容：

一、十一科技施工项目部：

1. 材料正常进场，目前管桩进场 7023 根，打桩 5601 根。

2. 目前支架安装完成 4.8MW,除 1#区、5#区都已进行支架安装。

3. M10*30 型号螺丝缺货，厂商 19 日发货进场。

4. 11 月 11 图纸会审，问题已反馈，局部图纸未确认。

5. 根据设计变更，桥架采购局部已变更。

6. 逆变器、组件需尽快进场。

7. 箱变基础浇筑已完成 6 个，预计 20 日完成 10 个。

8. 4#区泥土需送至化验，化验结果出来确认施工方案。

二、正衡监理项目部：

1. 设计变更后技术交底信息传递不畅通，施工中易出现问题，需注意。

2 资料要与施工进度、进场材料实体保持同步，签字要及时。

3. 4#区管桩较高，支架安装必须做好安全防护。

4. 基础桩钢帽防腐，锈迹必须清除干净。

三、通威业主项目部： 1.进行周期性安全、质量检查。 2.做好进场材料见证、检验，有问题及时信息沟通。 3.资料需进行电子档备份。 4.技术交底要落实到基层。			
主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.11.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威省级渔业精品园40MWp渔光监理例会

第 7 次会议签到表

时间：2016年11月17日

姓　名	单　位	电　话	邮　箱
[illegible]	通威公司	18258191357	
张大宝	正衡	18397901925	
王庆光	正衡.	13591961151	
葛全亭	正衡	13616118857	
葛庆晴	正衡	13276660183	
何世军	正衡	18637372173	
杨衍	十一	13675162754	
[illegible]	十一	18260029924	