第二十二次例会工程会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目编号：CZZHJL-022

主　题	专题工程会议	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 6 月 11 日上午 11：00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	王超伦
会议议题	并网前的施工要求	记录人：	黄泽桐

内容：

建设单位项目负责人王超伦

上午由建设单位王超伦组织监理单位、总包、新星三单位人员现场查看施工进度，并立即召开各项目负责人紧急会议，6 月 10 日由于地调来现场检查，会议推迟了一天，根据目前施工状况 615 能不能具备并网？再次听取了施工单位的汇报，并提出以下几点要求

1、组件还有多少没安装？612 能否符合并网要求。

2、质量方面等待并网后再落实，不整改好不验收。

3、电控楼内电缆沟盖板不符合规范要求，希望按图纸要求返工。

4、已放的电缆发现电缆有死节现象，要求整改。监理跟踪消缺。

5、不报监理验收项目，出现后果一切责任由总包方负责。

6、15 号并网为目标，要求总包落实人员进场，提供送电方案报建设单位，并做好省检查前的一切工作。

施工单位吕鹏举、杨杰

1、11-15#高压电缆已放到电控楼，1-2-4#、3-5-6，7-8-9-10 三根主线本日下午完成（要停高压电）

2、35KV 一体机接线已完成。

增加施工人员 37 人，今晚到。

目前已完成 19.5 兆瓦，还有 1 兆瓦组件没到货，支架基本完成，不影响并网。

3、35KV 一体机之间连线完成。

4、光缆已放完成，通讯还有二个区没结束。

临时应急施工量计划如下 6 月 11 日前

序号	分 项 名 称	完 成 日 期	说　　明
1	35KV 主电缆	2017、6、7	完成
	通信电缆、光缆	2017、6、7	完成
	一体机接线	2017、6、11	电缆接头、线接好到电控楼完成
2	一体机、电缆耐压	2017、6、12	完成，资质、试验报告未到
3	高压柜安装 、接线	2017、6、5	完成
	高压柜调试	2017、6、7	完成，调试报告？
	高压柜耐压	2017、6、8	完成，调试报告？
	设备定值	2017、6、11	完成
	装电度表		7 只表完成
4	二次屏柜安装、接线	2017、6、9	直流屏急，要电源完成
	调试	2017、6、11	完成，调试报告？
5	后台调试		人在现场，预计 15 号完成
6	省、地调兑点	2017、6、14	
7	主要设备的检测报告		重要　　？

8	2*50 电缆、1*4 电缆	6、12 日前	包括汇流箱接线 13 号止保证 10MW
9	运维制度、工具		工作票　？
10	设备命名编号		急　　完成
11	场地设备编号		一体机、汇流箱（暂未定）
12	绝缘垫、灭火器材		？
13	外线试验、接地的测量		完成，试验报告？
14	消弧变、接地变	？	
	并网后的工程量计划完工期？		
1	接地排焊接、回填		
2	电缆沟回填		
3	一体机门前台阶		
4	电缆走向桩		
5	设备内的防火封睹		
6	组件调整		
7	管桩回填		
8	道路		
9	电控楼防鼠档板		
10	防盗窗		
11	房内四周接地排涂漆		
12	接地变、消孤变台阶		SVG 台阶
13	场区内回填		

14	防雷验收		
15	消防验收		
16	屋顶淋水		
17	控制室地板砖		
18	综合楼		
19	门卫室		
20	场区四周围栏		

监理单位代表黄泽桐

1、对施工单位而言，你们认为 12-13 号前完成几个区能具备并网条件？

2、核对本周施工方计划的完成量对比。（见上表）

3、要求一体机在耐压试验时一定要按标准检测，不能提高电压，也不能降低电压。

4、设备试验后要跟踪试验报告，便于省检。

5、传达省检日期为 2017 年 6 月 13 日、14 日二天，现场检查时间近 9 个小时，要求各单位做好进度的同时还要做好检查前的准备工作。

6、后期工作最好也要提供计划施工期。本次的计划作为并网以前重点工作。

7、本日下午高压开关柜内的手车已到 7 台，要求总包落实动作试验。

中地能源总公司书记岳永年（建设单位项目负责人王超伦代传达）几点要求

1、围绕 15 号并网目标，不能因电站内的原因而影响并网。

2、列出内容清单，切块分割责任，落实进度时间，要求清单详尽，责任分明，进度可控。

3、加强监督检查，建立消项制度，做好工作记录。

4、要求人员要到位，速度有追踪，记录要详实。

5、完善重点区域，严肃风险管理，确保不出意外。

6、要求务明确，有人管，保安全。

中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站

项目监理部

2017 年 6 月 11 日

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO.,Ltd.
工程名称:中地能源白水20兆瓦农业光伏大棚电站项目
施工部位:第九次工程例会
当前日期:2017年6月11日
2017/06/11

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO.,Ltd.
工程名称:中地能源白水20兆瓦农业光伏大棚电站项目
施工部位:第九次工程例会
当前日期:2017年6月11日
2017/06/11

第九次工程例会 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王超伟	陕西中地智创开发建设有限公司	现场代表	15991080649
[illegible]桐	常州卫衡	总代	17718388836
秦建光	常州卫衡	专监	15762835718
[illegible]	宁夏伊斯特		189953[illegible]
张[illegible]	[illegible]		18710867[illegible]
[illegible]	[illegible]		175[illegible]281540[illegible]
杨杰	宁夏伊斯特	现场负责	18095336678
王生江	宁夏伊斯特能源科技有限公司	土建组	18695438885
王金[illegible]	宁夏伊斯特	支架组件安装	18169533456
吕[illegible]	宁夏伊斯特	电气安装	17791538088
[illegible]明	卫衡监理	土建	13285543495