第 四次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目　编号：CZZHJL--04

主　题	第四次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 2 月 24 日上午 10：00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	刘 朋

监理单位：黄泽桐

总监代表黄泽桐对上周建设单位项目代表王超伦提出的的十个要求进行回顾，其中有七条落实未到位，要求总包、各施工单位认真对照上周计划执行。其次听取各施工单位对本周进度及下周计划的汇报。

总包单位：侯少波

一、上周工程完成情况

序号	上周计划工作内容	计划	实际	原因
1	临建区围栏、旗台、门楼形象工程及相关宣传工作	全部加强、完善	已施工完毕	
2	电控室挤密桩设备进场作业。	计划每日压桩 60 根，共计 180 根。	截止目前为止，累计压桩 140 根。	1、发电机故障因素。 2、压装机起吊大臂高度受限，存在二次倒钢丝绳、钢销子拔不出等问题。
工期滞后抢回措施： 1、挤密桩压桩随时维护保养，保证机械正常运行。 2、尽快夯填孔洞，提供电动洛阳铲作业面，静压桩机和电动洛阳铲交叉施工。				

二、本周工作计划

序号	本周工作计划	计划完成时间

1	挤密桩部分计划成桩每天 60 根，共计 420 根；	2017 年 3 月 3 日
2	光伏桩部分，完成已有的抬高地面支架部分管桩 192 根，再根据实际出图施工，共计计划成桩 400 根左右；	2017 年 3 月 3 日
3	2 月 27 日箱逆变基础定位图交付，开始箱逆变基础放线工作。	2017 年 2 月 28 日

三、劳动力人数安排

地基处理	土建			
10 人	2 人			

四、需要业主解决和协调的问题

序号	事项	要求解决时间
1	厂区施工用电接通、送电	2 月 28 日
2	厂区围栏封闭施工	3 月中旬

监理单位：黄泽桐

1、本周经统计光伏区域的围栏已完成 1800 米，占总任务完成的 30%

2、要求总包单位对各分包单位的周报汇总后交建设单位和监理单位，要求上交纸质版二份，电子版发邮箱。

3、电控楼、综合楼挤密桩回填时必需报监理验收后再进行回填。

4、光伏区域的结构图纸已到，要求总包组织相关人员一边会审一边施工。

5、图纸交付进度、材料进场、人员进场、设备进场已和计划不符，要求总包落实、跟踪。

建设单位项目代表：王超伦

1、施工用电问题，现正在联系白水县供电局，争取 2 月 28 号施工场地通电。

2、从打桩安全角度来说基本可以，按要求还没有达到规范要求。

3、进场人员花名册未上报，进场前安全防护要跟上。

4、进度打桩存在严重滞后问题，要保证完好机械设备进场，要确保不影响施工进度。

5、宁夏伊斯特开工前尽快对专项方案的报审。

6、打桩方面质量要控制，深度要达到要求，回填必需报监理单位验收后再回填 ，必要时监理要旁站。

本会议纪要发至各参建方，如有疑意，在二十四小时内提出，否则视同认可。

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2017 年 2 月 24 日

第四次工程例会 会议签到表

2017.2.24日上午10点

姓名	工作单位	职务/职称	电话
黄泽桐	常州正衡监理	电气 代表	17718388836
刘明	常州正衡监理	土建	13286543495
侯少波	中国新时代国际工程公司	执行经理	18591945030
文[illegible]	、、	项目工程师	1360[illegible]282761
刘[illegible]	〃		
杨杰	宁夏伊斯特	现场负责	18095336678
余昊	宁夏伊斯特	质检	18795237109
[illegible]	陕西中化[illegible]	现场代表	1599108060[illegible]
石[illegible]	陕西西部抗震岩土工程有限公司	现场负责	18049021517.