会 议 纪 要

（编号：ZZSD-02-CZZH-B.09-012）

会议时间： 2017 年 12 月 22 日

会议地点： 项目会议室

参会人员：建设单位(晶耀新能源)：谭荣生

监理单位（常州正衡）： 刘金堂 王亚新

施工单位（卓越新能）:胡飞 马广东

主 持： 刘金堂

记 录： 王亚新

主 题： 第 12 次监理例会

主要内容：

一、施工单位

上周完成工作：

下周工作安排：

1、12 月 30 日前，只要并网手续齐全，1#、2#、3#、4#、5#箱变具备并网条件；

2、一期、二期桥架防火隔断是否制作；

3、2018 年 1 月 5 日电气工作全部完成；

4、支架安装在 26 号之前完成，环网接地将于 12.30 号之前全部完成

需要协调的事宜：

二、监理单位

1．要求 2017 年 12 月 25 日施工现场砼浇筑要全部结束；

2．要求 2017 年 12 月 28 日支架、组件安装全部完成；

3．要求 2017 年 12 月 30 日电气具备并网条件；

4．加强冬季施工管理，特别是砼浇筑，必须严格按照冬季施工方案标准执行；

5．冬季施工要做好防滑、防碰措施，交叉作业要做好安全防护；

三、业主单位

1、要求2017年12月30日1#、2#、3#、4#、5#具备并网条件；

2、加强冬季施工安全管理，做好防火，现场及工人宿舍用电安全管理；

发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司（章）

签 发 人：刘金堂

时　　间：2017年12月22　日

本表一式 3 份，参加会议单位各存 1 份，监理单位存 1 份。

会议签到表

会议名称	监理列会
会议时间	2017.12.22.
会议地点	项目部会议室

序号	姓名	单位	职务/职称	手机号码
	[illegible]	江苏[illegible]	电气组	13915881114
	马[illegible]东	江苏卓越		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13725520646
	刘[illegible]	常州正衡监理	监理	15833041719
	王[illegible]	苏州正衡	资料员	18418158876