# 兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

# 会议纪要

（第五期）

常州正衡电力工程监理有限公司

# 第五次会议纪要

工程名称:兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目　　编号：ZHJL-XH-HY-05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 例会时间 | 2017 年 09 月 15 日 | 例会地点 | 现场会议室 |
| 参加人员（签到表附后） | 建设单位： | 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司 | |
| | 监理单位: | 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| | 总包单位: | 中设无锡机械设备工程有限公司 | |
| 主持人 | 刘瑞杰 | 记录整理 | 刘瑞杰 |

会议主题：施工安全、质量、进度专题监理例会。

本次会议由监理单位现场负责人刘瑞杰主持，主要内容如下：

一、本周施工现场存在以下安全、质量问题。

1、施工人员高空作业，要求施工管理人员施工前务必进行安全技术交底且安排专职安全管理人员进行现场监督、管理。

2、施工人员进行组件分散时未规范施工，安全意识不足。

3、组件安装中部分组件方向弯曲。

4、部分导轨夹具螺丝松动未拧紧。

5、施工现场垃圾未及时清理。

针对以上现场出现施工安全、质量弊端，现场监理方已多次提醒督促，你单位整改不及时、不到位，现本次专题例会重点提出并要求你单位及时进行整改完善。

二、监理单位及建设单位对现场施工提出以下要求。

1、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行，要求下道工序施工前务必对相关施工人员进行施工技术交底工作。

2、每日施工现场遗留的垃圾必须清理干净，组件面板上不允许有垃圾。

3、组件安装中裸露的公母插头必须保护。

3、要求施工单位确定防腐刷漆付款进度及土建施工人员进场时间。

4、本月底必须完成土建基础及柜体安装。

对以上要求施工方已响应并确保完成。

三、施工单位对到货材料及施工进度做出汇报。

1、本周到货光伏组件 350KW。

通讯电缆到货 4800m。

并网柜 6 台，计量柜 4 台。

2、上周完成 B 车架屋面导轨安装 860KW。

光伏组件安装 400KW。

1#2#箱变彩钢瓦房拆除完毕。

3、下周工作计划

B 车架屋面组件安装完成。

电缆桥架下周二到货，进行安装。

3#并网柜土建基础完成。2#并网柜土建基础完成一部分。

针对你单位材料到场滞后、施工进度滞后现象，本次专题例会明确提出，要求你单位务必加快施工进度、跟踪材料、设备采购及到场时间，为后续项目整体并网争取有利时间。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 09 月 16 日

# 会议签到表

| | |
|---|---|
| 会议名称 | 第五次监理例会. |
| 会议时间 | 2017 年 9 月 15 日 10:50时 |
| 会议地点 | 现场办公室. |

| 序号 | 姓名 | 公司/单位/职务 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘瑞龙 | 正衡 | 18334771760. |
| 2 | 范作治 | 中设 | 13912359890 |
| 3 | 冯立林 | 十一院 | 13312122735 |
| 4 | 艾海泉 | 十一院 | 13920968468. |
| 5 | 程健 | 十一院 | 15510494910 |
| 6 | 刘新宇 | 十一院 | 15928020945. |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |