上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目

会议纪要

（第二期）

常州正衡电力工程监理有限公司
上海冠生园蜂制品有限公司屋顶300kwp分布式光伏项目监理项目部

常州正衡电力工程监理有限公司

第二次会议纪要

工程名称:上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目

上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目　　编号：ZHJL-SGY-HY-02

例会时间	2017 年 03 月 17 日	例会地点	厂家会议室
参加人员（签到表附后）	建设单位：	远景能源（南京）软件技术有限公司	
		上海台能新能源科技有限公司	
	监理单位：	常州正衡电力工程监理有限公司	
	施工单位：	上海南电工程安装有限公司	
主持人	张亚平	记录整理	邓伟

本次会议主要以现场施工进度为讨论侧重点，主要内容如下：

1、施工单位严格按照设计图纸已采购 M12 螺栓预计 3 月 21 日到达现场，要求施工单位务必在 3 月 22 日之前对前期不合格基础全部清理出场，并在 23 日完成 300kwp 屋顶所有支架基础浇筑作业并增进施工人员全力衔接后序施工工序，计划于 4 月 10 日之前完成并网验收要求。

2、600kwp 屋顶项目将在 3 月 20 日确定支架方案后增进施工人员进行支架基础施工及后序工序的开展。计划于 4 月 20 日之前完成 600kwp 项目总体施工的 80% 以上并顺利通过电力部位的验收。

3、相关施工进度计划要求施工方于 3 月 20 日提交建设单位及监理单位详细的施工进度计划，审核通过后务必严格按照所排列施工计划进行施工作业。

4、现场安全施工、施工质量均符合安全施工管理制度及图纸设计要求。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 03 月 17 日

会 议 签 到 表

会议名称	第二次监理例会
会议时间	2017 年 03 月 17 日 14 时
会议地点	上海冠生园蜂制品有限公司会议室

序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	钟平军	总监代表	15121191713
2	刘云飞	公能	18017362287
3			
4	邓伟	正衡监理	15110078169
5	邓伟	上海万学机电设备有限公司	18516339138
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			