上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目

会议纪要

（第三期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第三次会议纪要

工程名称:上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目
上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目　　编号：ZHJL-SGY-HY-03

例会时间	2017 年 03 月 24 日	例会地点	厂家会议室
参加人员（签到表附后）	建设单位：	远景能源（南京）软件技术有限公司	
		上海台能新能源科技有限公司	
	监理单位：	常州正衡电力工程监理有限公司	
	施工单位：	上海南电工程安装有限公司	
主持人	张亚平	记录整理	邓伟

会议主题：现场安全施工、施工质量、进度，主要内容如下：

1、根据上期监理例会提出要求，施工单位于 3 月 24 日提交施工进度计划（蜂蜜、大白兔）、U 型预埋螺栓于 3 月 23 日到达现场，施工蓝图出具时间仍不确定，目前大白兔施工作业仍未进行开展，提交计划、材料进场、同时施工作业远超出原定计划，对此要求施工单位对蜂蜜屋顶不符合设计施工部位及材料进行及时更换处理，不得再次出现延误现象，避免造成后续施工无法顺利进行，延误最终并网时间节点。

2、蜂蜜对原安装支架不符合图纸要求，已进行拆除作业。会议确认施工单位将于 3 月 25 日下订单进行采购，预计需一周时间到达现场。要求采购严格按照设计图纸进行，支架到达现场之前要求施工单位增进施工人员，及时完成蜂蜜支架基础浇筑及大白兔支架基础模板制作、浇筑作业，为后续顺利并网争取时间上的优势。

3、经建设单位台能方项目经理刘云斌告知，大白兔支架基础已初步通过设计单位进行更改同蜂蜜基础配重相同，具体确认仍以设计单位出具蓝图为准，施工蓝图将于本月底全部提供。

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 03 月 24 日

会 议 签 到 表

会议名称	第三次选理伯会
会议时间	2017 年 03 月 24 日 14 时
会议地点	上海冠生园蜂制品有限公司会议室

序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	刘云娟	总能	18017366287
2	邱伟	正行衡 选理	17301765338
3			
4	李卫	蜀电	18516337138
5	宋金礼	蜀电	18516337127
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			