GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号： RJFP-ZHJL-HYJY-003

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目　　　　签发：

会议地点	项目办公室	会议时间	2017、9、18
会议主持人	李云		

会议主题：

施工过程中需解决的问题

本次会议内容：

施工方在建设各个村级光伏扶贫电站遇到需协调问题，主要内容包括：

一、所有村扶贫电站需要在学校建设的，由扶贫办沟通主持关于学校建设的一揽子问题会议：

教委因今年11月份国家安全检查，特别提出屋顶打孔，加装膨胀螺丝涉及到屋顶防水问题。我监理方提出两种方案，第一种屋顶打孔装膨胀螺丝，需做好防水处理。第二种增加配重块。因学校屋顶有部分是老式楼面，不适合使用第二种方案。我们开会决定使用第一种方案，打孔装膨胀螺丝由施工方提交技术施工交底方案，监理方审核方案，扶贫办与教委签订相关屋顶防水协议。

同时与学校沟通时，学校提出的诉求：1、大柏地乡杨古村、横江村电站建设地点大柏地乡中学、小学，学校提出电站收益分配问题；2、官仓中学需全程监督，周末无工作人员，施工方无法施工；3、立新中学校内5幢楼房，属于瑞金市雷暴区，需要单独做防雷接地网。学校提出两点要求①学校所有楼房屋顶的防雷接地系统都由施工方负责，并且承当相关费用。②光伏电站单独做电站自己的接地系统，学校不允许施工。4、上芜村电站建设地点上芜村小学，材料进场，打孔装膨胀螺丝学校不允许施工。

二、壬田镇凤岗村、桥岭村电站建设点在烟草站屋顶，因烟草站与村委未签订协议，不允许施工。扶贫办已跟当地镇政府负责人协调沟通。

三、瑞林镇禾塘村电站，增加装机容量20KW，村里指定地点禾塘村小学，因已建成30KW的电站，屋顶面积不够安装20KW的电站，需要拆除电站重新安装，相关费用4.5万元，村委不同意。村委无别的屋顶可供使用。现在由扶贫办跟当地镇政府杨忠镇长协调沟通。

四、冈面乡陈坑村电站，冈面乡农网改造，施工工期到12月份。申请提前改造电站周边的农网。由扶贫办沟通当地镇政府黄海涛副乡长。申请事宜直接沟通黄乡长。

五、云石山乡田心村电站，因村民屋顶隔热层问题暂停施工，现在尚无答复。扶贫办协调当地政府杨金副乡长。相关事宜直接与杨乡长联系。

六、沙洲坝镇大布村电站，因村民活动中心是新建楼房，屋顶钢筋裸露、防水未做、女儿墙未建等问题。由扶贫办协调当地镇政府廖镇长，相关事宜直接与廖镇长沟通。

七、谢坊镇旋龙村电站，建设点屋顶是琉璃瓦屋面，不适合建电站。要求村委重新找地点。

八、黄柏乡龙湖村电站，村委擅自建设在地面。不符合要求，暂停施工。

九、本工程施工进度款问题。电站建设用的相关材料支架、组件等材料已到场，企业已垫资800多万，资金压力大，现申请批复施工进度款。现由扶贫办王主任提交相关方案，讨论解决。

十、工程延期问题。扶贫办需要施工方作出明确无争议的电站建设时间上报，有争议或地点未定的上报村名无需上报建设周期。

主送单位	瑞金市扶贫和移民办公室		
抄送单位	润邦控股集团有限公司瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、9、18

由 扫描全能王 扫描创建

瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目会议签到表

日 期：2017.9.18

姓　　名	工作单位	职务/职称	电　　话
王忠飞	瑞金市扶贫办		13807975758
张林	润邦能源股份有限公司		18146629888
钟桂有	润邦.		
李云	正衡监理.		

由 扫描全能王 扫描创建