会 议 纪 要

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目　　编号：04

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.1.9
会议主持人	郭光禧		

会议主题：

现场安全、质量、进度管控资料

会议内容：

监理：

1、本次会议为本项目第四次监理会议，最近由于气温下降，早上工作时屋顶容易结霜，导致路面打滑，工人行走容易发生危险事故，故提醒施工方要加强安全教育力度，采取必要的安全措施。

2、顶管施工开始时，施工人员必须做好“质量、安全、技术”交底工作，要注意来往车辆，清理产生的垃圾，做到安全文明施工，施工人员必须戴安全帽，穿工作服。

3、电缆井砌筑必须按照图纸设计的数据和要求施工，禁止私自修改。

4、屋顶夹具安装必须符合要求，安装在夹具卡槽内，螺丝必须紧固，不允许出现遗漏现象，檩条安装必须保持水平，檩条两端要处于一条直线，不能产生偏离。

5、在屋顶施工时产生的垃圾废料要及时清理干净，防止堵塞屋顶排水口。

6、监理和业主所发现的问题，施工单位要认真对待，落实整改，避免产生质量安全隐患，整改完成后应及时回复。

业主：

1、吉利厂区短时间内不同意路面恢复和组件吊装，单吉桥架安装也有施方要求，关于这三个问题，待与吉利厂区沟通后商定施工方案；

2、吉利厂区要求：电缆井施工期间必须用围栏施挡，按现场要求砌筑；电缆沟施工区域渣土要及时清理回填，不允许堆积在路边；路边若因施工需要可临时拆除，待施工结束后要及时恢复，已破坏的必须更换；施工人员必须戴安全帽，穿劳保鞋，施工用电配电柜必须规范接地并上锁，安排人员看管，防止产生意外；屋顶施工禁止产生垃圾，材料不能集中堆放，屋面临时用电必须规范；

3、年底要具备并网发电条件，所以现要求于1月15日之前，保证质量安全，所有管网必须全部挖通，后续高压电缆敷设，1月31日之前所有高压电缆必须全部敷设，高压电缆接头全部接好，并做电缆高压耐压测验；

总包单位：

1、上周工作进度：总装车间屋面刷防锈漆，经业主、监理、吉利厂区业主验收已合格，现已开始安装夹具檩条，由于天气原因，只完成20%；电缆沟井挖完成60%，电缆井砌筑完成60%；焊装车间主桥架完工；

2、本周工作计划：挖电缆沟，尽快接通全部管网，焊装车间安装小桥架；总装车间屋面夹具檩条安装；

3、下周工作计划：敷设高低压电缆，修复因挖管网破坏的路面，焊装车间组件吊装。

主送单位	信邦建设工程有限公司		
抄送单位	台州杭泰电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.1.9

签发人：

监理工程会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话