例 会 会 议 纪 要

签发：

工程名：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目　　编号：FSFP-ZHJL-010

会议地点	开关站会议室	会议时间	2018-03-12
会议主持人	王洪光	签到表附后、	

会议主题：关于进度、质量、安全等事宜

上次会议问题落实情况：基本落实

本次会议内容：

一、 截至 2018 年 2 月 26 日—2018 年 3 月 11 日已完成工程量：

1、支架安装 120 组，累计完成 826 组，完成率 31%；
2、组件安装 30 组，累计完成 340 组，完成率 14%；
3、开关站场地平整完成；
4、光伏区电缆敷设及接线累计完成 0.4MWp,完成率 3%；
5、接地安装累计完成 0.4MWp，完成率 3%；
6、累计发电量 76440kwh;

二、本周计划安排：

序号	项目名称	计划完成量	累计完成量
1	支架安装	100 组	926 组
2	组件安装	80 组	390 组
3	光伏区低压电缆敷设	1MWp	1.4MWp
4	光伏区接地焊接	1MWp	1.4MWp

三、监理单位：

1、现场管理人员施工人员组织分配到位，合理安排有效施工，现有人员、机械上报我方。

2、日报、周报、月报，周进度计划，总进度计划及时上报。

3、现场施工资料做到与施工同步及时产生及时上报。

4、隐蔽工程做好影像留底工作，该报验的工序应及时报验，经验收合格方可进行下道工序施工。

5、做好新进场人员安全培训、技术交底工作加强人员安全意识，做好应急预案工作。

6、组件搬运防止组件损坏，人员机械做到安全文明施工，规避分险，确保安全。

7、车辆进出场一定注意安全，消除安全隐患，做到安全行驶，平安交通。

8、加强开关站边缘警示栏，防止安全事故发生。

9、组件安装注意色差问题。

10、支架安装，固定螺栓要紧固，严格按规范要求施工。

11、开关站围墙基础开挖，造成接地扁铁变形，现场施工禁止暴力施工，现场做好成品保护工作。

四、施工单位：

1、2018年2月25日施工人员以到场进行施工，截止3月12日已到场130余人，后续仍有人员进场，增加人员，人员满足现场进度需求。

2、3月中旬组织进行安全大检查工作，做好现场安全工作，检查不合格将进行经济考核。

3、预计四月底所有桩基础施工完成，现有支架、组件安装完成。。

4、现场人员、机械、材料均已到位，加快施工进度，确保质量，如期完成计划进度要求。。

5、每天对施工人员进行安全培训工作，上班前举行站班会。

6、县政府要求三月底，现有的桩，组件、支架安装完成并网，工期紧张，施工不容松懈。

7、光伏区组件倒运、散料，注意人员安全，做到安全文明施工。

8、光伏区外围围网施工需尽快开始，后期施工材料很难倒运到施工点。

五、需协调解决问题：

1、开关站围墙施工，施工图围墙柱节点大样不一致，需跟设计协调解决。

监理项目部（章）：

常州正衡电力工程监理有限公司
方山县食家甲村13.53MW光伏扶贫发电项目
监理项目部

主送单位	上海坤尚能源投资有限公司		
抄送单位	中国电建集团河南工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-03-12

注　本文件一式三份。

监理例会 会议签到表

2018年 3月 12日

姓　　名	工作单位	职务/职称	电　　话
樊光	正德监理		135.96.11.51
李国辉	土建		13403740348
张鑫杰	光伏区		15638557288
王晓超	河南电建		18135713285
史志辉	〃		15333916662
贾永强	〃		13037999507
杨文平	河南电建		微-15957180237
张真	河南电建		13619851031
吴振华	正德监理		15180553490