会 议 纪 要

编号：011

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目　　签发：时金宝

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 04 月 27 日下午 4：30
会议主持人	时金宝		

会议主题：监理例会

本次会议内容：

一、总包单位：

1、关于各村电站、村户堆放的损坏组件问题于 2018 年 5 月 10 日前解决。

2、就已完成 12 个村级电站组件角度安装 25 度问题于 2018 年 5 月 10 日前给出解决方案。

3、小五站镇 4 个村及河口、城西、和平村设计图纸保证于 2018 年 5 月 10 日前到场。

4、河口、城西、和平村的汇流箱、逆变器及配套电缆确认 2018 年 5 月 10 日前到位。

5、以上问题若有一项逾期未完成愿意接受业主、监理经济处罚。

二、业主单位：

1、总包方下周开会时必须上报详细的每周施工进度及下周施工计划。

2、关于现场土地争议问题需和各乡镇政府商议解决。

3、施工方现场纠纷和需协调问题要及时上报我方解决，不能发生打架斗殴行为。

4、因总包方设计图纸未到场而造成的一切责任由总包单位承担。

5、罚款单所罚资金总包方要以现金方式交与监理方，若逾期未上交即双倍从工程款中扣除。

三、监理单位：

1、总包方要尽快提供设计图纸和设备材料，保证工程进度。

2、现场施工人员必须佩戴安全帽，施工现场要有警示标志。

3、天气干燥，现场人员要注意防火、临时用电安全。

4、我方将与业主不定期对施工方施工区、生活区安全大检查。

5、至今为止，总包方仍未对监理通知单 001-006 进行回复，现限期 2 日内进行回复，若仍未回复我方，我方将与业主对你方进行经济处罚或暂停施工。

6、会议纪要签收即表示各方对会议纪要内容确认无误。

主送单位	七台河市润谷农业发展有限责任公司
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理部	发文时间	2018.04.28

会　　议　　签　　到　　表

常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议签到表

时间：2018年4月27日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
[illegible]	高新扶贫		13664663008
[illegible]	政府办		18604645111
时金宝	正衡		18409256192
侯非辉	汉能		13946546156
[illegible]	汉能		13521718876
[illegible]	京通二建		13584657396
[illegible]	东方建设		[illegible]
张宏国	汉能		13359781114
宋佳欣	汉能		18946499921
刘元	正衡监理		15170147520