会议签到表

项目名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目　　　　日期：

姓　名	工作单位	职务/职称	电　话
赵恒	旦衡		13673912276
张金星	正衡		18317286071
赵利将	田刘超		15783143062
杜本川	富达通		13432122252
郭章明	富晋公司		13965068598
曲银体	东写通		
冯云坡	汉行		15530992728
朱陈云	汉新		15284355663
闫凯	汉新		18803599666
陶宏伟	田刘		18504612226

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：007　　签发：

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目

会议地点	正玻科技园	会议时间	2018年2月25日
会议主持人	张金星		
会议主题：监理例会			

本次会议内容：

1、分包单位

1、组件安装将于3月4号15兆瓦全部安装完成；

2、3月1号电气人员进场；

3、配电房设备抓紧落实；

4、开关站到箱变线路将于2月25号开始施工；

5、光叉技术协议与一次屏正在协商；

6、提供值班人员名单；

7、箱变尽快进场以免影响施工进度；

2、监理单位

1、总包方前期资料尽快对接完善；

2、厂房烟囱改造尽快解决；

3、施工人员进场前必须佩戴防护用具；

4、进度计划要求重新规划；

5、施工方要严格按照技术要求进行施工操作；

3、总包单位

1、一次、二次设备3月5号进场。

2、烟囱改造问题待解决；

3、前期资料尽快对接完善；

4、箱变2月26号进场4台，剩余4台将于3月5号之前进场；

4.业主单位

1、开关站到外线电缆敷设要求3月5号全部完成；

2、开关站到箱变线路敷设要求3月7号全部完成；

3、逆变器、汇流箱要求3月10号全部安装到位；

4、开关站到沙河市变电站通讯线路要求3月10号全部完成；

5、桥架安装到箱变线路要求3月15号全部完成；

6、组件、逆变器、汇流箱敷设以及接线要求3月20号全部完成；

7、光叉进场时间有待解决；

8、值班人员落实情况有待解决；

9、C1层面除锈以及刷漆组件安装要求3月4号全部完成

10、层面日7烟的烟囱南北各留4米组件暂停安装；

另附：会议签到表

主送单位	沙河市汉玻光伏发电有限公司项目部 安徽四创电子股份有限公司项目部 汉新邢台新能源科技有限公司项目部
发文单位	常州电通电力工程监理有限公司监理项目部
项目章	
	发文时间 2018年2月25日