# 会 议 纪 要

编号：GEDZJBM09-013

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目　　签发：

| 会议地点 | 工地会议室 | 会议时间 | 20191107 |
|---|---|---|---|
| 会议主持人 | 宋龙 | | |

会议主题：

监理周例会

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

**水发能源：**

1、要求现场管理人员严格管控安全、控制质量。

2、并网柜位置、并网停电、剩余组件安装位置、电缆过路、并网手续及其他未解决事宜限期解决，具体时间由监理根据现场时间确定，确保二污项目 11 月 20 日全额并网。

3、监理方和总包方同步做好工程资料。

4、要求监理增派监理人员，管控现场。

**正衡监理：**

1、施工单位加固对施工人员安全及技术交底，新进场人员交底后方可上岗。

2、施工单位需在每日会议中对次日工作安排进行汇报。

3、当前网架仍未到场，要求施工单位对网架进行跟踪，督促材料厂家尽快发货安装。

4、资料需与施工进度同步，要求施工单位及时对进场材料进行报审及工序报验。

5、当前施工人员不足，要求施工单位增派施工人员，确保 11 月 20 日全额并网。

6、汇流箱安全前对汇流箱基础预埋件进行防腐处理，11 月 10 日汇流箱就位完成。

| 主送单位 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | | |
|---|---|---|---|
| 抄送单位 | 菏泽开发区水发晨光耀新能源有限公司 | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2019.11.07 |

扫描全能王 创建

# 2019.11.07会议签到表

| 姓　名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电　话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘贵祥 | 清洁能源 | | |
| 孙志 | 云合 | | 13776162273 |
| 宋飞 | 正信监理 | | 13779047896 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

扫描全能王 创建