会 议 纪 要

编号 ：ZSFD-HYJY-ZHJL-007

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目　　签发：

会议地点	江西院 EPC 项目部会议室	会议时间	2020 年 03 月 23 日　14:00
会议主持人	韩 火 明		
会议主题：施工进度、资料、安全			

上次会议内容落实情况：

因材料堆放占用升压站场平需完善现已整改；升压站四周围挡及蓄水池四周防护围挡不到位整改中；现场的安全文明施工落实不到位，要求每日施工结束回收垃圾。

本次会议内容：

一、 EPC 总承包单位：

1、汇报项目总体进度完成情况。

2、汇报上周工作完成情况及下周工作计划。

3、现场存在问题：①升压站场加强现场安全文明施工管理；②升压站临时用电不规范。

4、截止目前现场未配备灭火器，施工方安全意识观念差。

二、A标段施工单位：

1、本周施工进度完成情况：

① 升压站进场道路岩石清除（因岩石较硬，改用其它方案解决），累计完成 100%。

②升压站场地找平及南边放坡，累计完成 90%。

③升压站综合楼基础基坑开挖期浇筑垫层，累计完成 100%。

④升压站临时用电架设，累计完成 100%。

⑤石子、沙子、钢管、水泥等材料及设备正在陆续进场。

三、B 标段施工单位：

1、本周施工进度完成情况：

G03 风场道路已向前推进 300 米左右；风场道路测量放线完成 80%。

2、下周计划：

A标段：

G05—G10 风场道路施工；G03 风场道路完成。

B 标段：

升压综合楼基础钢筋绑扎完成100%。

四、需要协调解决问题：

①B标段G16风场道路发现有原风场的电缆沟，尽快让设计过来现场考察确认。

②现快进入春耕时节，市电线路需抓紧时间铺设。

五、监理单位：

1、项目全体人员在做好防疫工作的前提下，合理有序的复工。

2、复工后加快进度，加大人力、物力及财力的投入，力争提前做到全功率并网。

3、材料进场合理有序，三证必须齐全，该取样送检的必须取样送检；对不合格的材料不准使用，进入下道工序前必须向监理报验。

4、由于疫情影响，需重新规划施工进度计划表及材料进场计划。

5、加强现场安全文明施工管理；新进场人员的三级安全教育、体检报告、保险及考试试卷及时上报。

6、风场进场道路现已复工，未见施工单位申报特种作业人员、设备资质。

7、现场未配备灭火器，需及时配备。

8、各单位开车进入风场道路，请注意安全。

9、项目部需完善施工组织构架，加强现场管理。

六、建设单位：

1、B标段现场管理人员不足，需增加；风场作业面太少，本周需增加到2个工作面，下星期力争3个工作面。

2、B标段风机基坑开挖后，做好余土清理工作。

3、施工图纸尽快发放到各单位。

主送单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部		
抄送单位	樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部）		
发文单位	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部	发文时间	2020年03月23日

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
韩水明	正衡监理	总代	13507985050
[illegible]	正衡监理	总监	15970663150
[illegible]	〃	专监	13861240653
[illegible]	江西院(总包)	项目经理	18170060125
[illegible]	樟树市[illegible]	[illegible]	17379154516
万泽洋	江西院(总包)	安全主管	15237665210
[illegible]	江西院(总包)	安全主管	18979143855
[illegible]	[illegible]有限公司	[illegible]	18779197202
吴[illegible]	〃	副经理	18655798707
[illegible]	〃	技术员	15079754433
[illegible]	[illegible]有限公司	管理员	18279576333
李建[illegible]	樟树[illegible]	主任	1824[illegible]
[illegible]	[illegible]	负责人	13407450333
[illegible]	[illegible]	建造师	17770561868
杨[illegible]	[illegible]	资料员	18379069333

中国电建
POWERCHINA
高传新能源宜昌
30MW整装风电工程项目经理部欢迎您
管理方针
服务工程建设，满足顾客要求；
合理利用资源，依法保护环境；
关爱员工健康，重视劳动安全；
坚持预防为主，实现持续改进。