安全会议纪要

编号：CZZH-HJX-AQHY-003

工程名称：蚌埠海吉星3.5MW屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2019-03-29 18:00
会议主持人	张建忠		

会议内容：

蚌埠东宝新能源有限公司：

2、完善施工区域标志标识，防护围栏尽快做起来；

3、高处作业人员必须佩戴安全带；反光背心、安全帽要穿戴整齐；

4、现场电气设备、机械要专人管理，过程监护；

5、作业区现场防护。

无洋电力建设股份有限公司：

1、现场安全标志标识明天开始落实；

2、三级安全教育工作已作安排落实；

3、现场垃圾以后每天清理；

4、完善安全防护。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、安全标志：划分安全区域，充分和正确使用安全标志，布置适当的安全标语和标志牌

2、现场临时用电要排查整改，消除隐患；

3、安全防护要尽快完善。

主送单位	无洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	蚌埠东宝新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海吉星项目监理部	发文时间	2019年03月029日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

会 议 纪 要

编号：CZZH-HJX-HY-003

工程名称：蚌埠海吉星3.5MW屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	工地项目部	会议时间	2019年03月29日 17:00
会议主持人	张建忠		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 常州正衡电力工程监理有限公司： 1、要求施工单位配备落实各项专职人员，每天施工结束要做到工完料尽场地清。 2、提高安全意识，做好现场安全管理和安全防护，危险处、通道口等重要地段一定要设立安全警示标志。 3、材料到场首先要进行报验，到场材料必须提供厂家资质、合格证、第三方检测报告。 4、制定人员、材料到场计划。 蚌埠东宝新能源有限公司： 1、檩条加固人员太少，要加到20人，支架安装人员要尽快进场，现场围栏防护要做在其他施工前。 2、明确支架、并网柜、电缆到场时间，每天要进行跟踪，电缆沟要确定开挖时间，图纸什么时候出来？ 3、过马路电缆一定要穿管。 4、做好现场安全工作，杜绝事故发生。 无洋电力建设股份有限公司 1、下周五前图纸出来，图纸到了就进行土建开挖，下周六支架开始进场， 2、加固材料后天到，人员沟通以后再定，围栏防护下周定，电气设备下周确定到场时间。 3、我们支架安装先做蔬菜区，并网也是从蔬菜区开始。 4、安全警示标识下步开始做。			
主送单位	无洋电力建设股份有限公司施工项目部		
抄送单位	蚌埠东宝新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年03月29日

_____会议签到表

姓　名	工作单位	职务/职称	电　话
张建忠	正衡监理		15710732582
刘雪元	正泰新能源		13971040711
汪步	天津电力		13605549870
刘进	润申钢构		15952379793
		2014.3.29	