第十五次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：京东方智能服务产业园（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--015

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2019 年 12 月 20 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾,其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位： 陆凡

本周施工完成量：

1、6#楼支架安装完成 ；

2、室内桥架完成 ；

下周施工计划安排：

1、6#楼组件安装完成；

2、配电室电缆敷设安装完成；

常玉

1、6 号楼横梁不齐，挂线调整，5 号组件消缺，4 号楼个别同组组件角度不一致；

2、个别施工人员未带安全帽；

3、核实逆变器接线排与 50 电缆线线鼻子型号，提醒母线排连接施工人员相序检查；

需要协调解决问题：

1、 组件、辅材材料进场要及时；

监理单位：黎建光

1、6 号楼支架安装工序先施工单位自检，自检合格后进行报验，验收不合格的不准进行下一道工序组件安装；

2、桥架安装打磨切割口铁刺；

3、桥架安装完成后把桥架槽内铁屑清理干净，桥架支及切口处做好防腐；

4、电工班组要在保证施工质量的前提下，加班加点确保 12 月 30 前达到并网条件；

5、母线排及母线桥确定生产厂家，制作加工完成及时进场安装；

6、并网柜防底座及逆变器接地网接地线连接点不低于 2 个；

建设单位：高万超

1、材料进场可以协调 ；

2、 1、4、5#号楼组件安装消缺安排人员整改；

3、工程安装完成要进行报验，工程验收合格拨付工程款；

4、周一清理干净 1 号楼垃圾；

5、逆变器四周设置警示带；

6、用支架剩余材料搭设 6 号楼沉降缝处施工楼梯；

7、交流电缆明天进场，22 号敷设；

京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司

4MW 光伏发电项目监理部

2019 年 12 月 20 日

第五次工程例会会议签到表

时间：2019年12月19日

姓　名	工作单位	职务/职称	电　话	邮箱