第五次工程 例会会议纪要

工程名称：天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

编号：ZHJL--005

会议地点	光伏发电项目办公室	会议时间	2020 年 1 月 3 日
会议主持人	韩建祺	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

施工单位： 汪宏伟

本周施工完成量：

1、一#楼桥架安装 70%、直流电缆敷设 60%，接地扁铁焊接 70%，北坡打孔完成，逆变器支架安装 100%，组件敷设 80%；

2、二#楼桥架安装 30%、直流电缆敷设 40%，接地扁铁焊接 50%，北坡打孔完成 50%，逆变器支架安装 60%，组件敷设 60%；

3、并网柜安装 100%，室内桥架安装 80%；

下周施工计划：

1、桥架安装 100%；

2、直流电缆敷设 100%；

3、室内桥架安装 100%；

4、逆变器支架安装 100%；

5、桥架敷设 100%；

6、组件敷设 100%；

监理单位：韩建祺

1、2#楼组件安装不直、组件安装不在同一水平面，要求施工方尽快整改。

2、报审资料尽快完成。

3、吊装作业时，作业区域需要拉安全警示线，吊装人员需要佩戴袖标，地面和屋顶都需要安全专职人员管理，并配备两个对讲机。

4、施工时一定要戴安全帽，高空作业时，要戴安全绳。

5、2#屋顶要配置灭火器。

建设单位：杨东升

1、楼梯口需要安全警示牌，贴在施工人员需要进出的地方。

2、女儿墙上禁止施工人员攀爬，禁止高空抛物。

3、安全防护措施一定要到位；比如材料设备吊装时专人指挥、施工人员上下楼梯处悬挂注意防滑警示牌、屋面有霜冻注意防滑等。