监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目　　编号：CZZH-ZH-B012-012

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目	附 页	签到表
会议时间	2021.11.05 15：00	会议地点	施工项目部
主持人	陈 渝	记录人	陈 渝

会议内容：

一、施工单位

1、本周完成 B 区钢结构立柱及支撑安装 16 根；B 区钢结构加固 13 组；B 区横梁安装 3 根；B 区钢结构已安装完成；B 区紧固钢丝绳 2 根；B 区组件安装 1576 块；A 区中间柱打眼 41 组；A 区中间柱安装 24 根；

2、下周计划完成 B 区组件安装 2200 块；B 区钢丝绳安装、紧固 83 根；B 区交流电缆敷设；B 区逆变器、汇流箱安装；A 区中间柱安装 69 根；A 区边柱及支撑安装 26 组；A 区交流电缆敷设；计划完成 A 区逆变器、汇流箱安装支架制造；

3、施工人员做好防疫登记及安全施工、每日有专职安全员进行安全监督，工人进场均有戴安全帽，施工现场外围拉起安全警示线；

4、按照倒排计划施工，在安全前提下保证施工质量；

二、监理单位

1、钢结构吊装期间，应尽量避免超载吊装，严禁起吊重物长时间悬挂在空中，严禁吊装物体下方站人，安全员需到场，指挥人员需在安全范围外；

2、钢结构的焊口及时做好清理和防锈工作，钢结构安装和焊接时，需要登高作业的施工人员必须做好安全措施，未做好安全措施禁止作业；

3、电缆安装避免和接地极接触，安装完成后需在电缆上方盖上沙土，再盖上砖块进行保护；

4、进入配电房或风机房前向厂方说明原因与施工时间，施工后回复屋内布置防止意外发生；

5、根据厂方出入厂门之规定做好相关施工人员的出入工作并做好防疫工作；

三、建设单位

1、由于污水处理厂水解酸化池进行改造，需要尽快是双方设计人员进行沟通 ；

2、厂区内部所有裸露的地面全部覆盖防尘网；

3、施工现场有明火的地方必须配备灭火器；

4、与厂方和供电局约定好并网改造相关事宜；

5、保证施工进度及质量，按时完成并网接点；

附：会议签到

------- 以下空白 ------

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。